

南昌市安全生产委员会建筑施工安全专业委员会文件

洪建安专委〔2023〕34号

关于2023年全市建筑施工领域安全生产暨扬尘防治“秋冬季百日攻坚”行动（11月份）开展情况的通报

市安委会建筑施工安全专业委员会各成员单位，各县（区）、开发区、湾里管理局住房和城乡建设行政主管部门，市建设工程综合监督事务中心，各参建单位：

为全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，认真落实中央、省、市关于安全生产工作的决策部署，进一步压紧压实企业安全生产和扬尘防治主体责任，着力解决当前建筑施工存在扬尘防治措施不到位等突出问题，扎实推进全市建筑施工领域安全生产暨扬尘防治“秋冬季百日攻坚”行动，根据《关于在全市建筑施工领域开展2023年安全生产暨扬尘防治“秋冬季百日攻坚”行动的通知》（洪建安专委〔2023〕24号）文件要求，结合近期检查抽查情况，现对2023年全市建筑施工领域安全生产暨扬尘治理“秋冬季百日攻坚”行动（11月份）开展情况通报如下：

一、基本情况

（一）自查整改情况。绝大多数在建项目参建单位都能基本按照文件要求认真开展自查整改并在规定时间内将自查整改材料报至工程所属建设工程安全监管部门。

（二）安全检查情况。据统计，11月份，市县两级建设工程安全监管部门共开展检查360次，检查项目398个，发现各类安全问题隐患862条，完成整改862条；下发限期整改通知书182份；停工整改通知书8份，罚款1.5万元。

（三）扬尘治理情况。据统计，11月份，市县两级建设工程安全监管部门共开展检查283次，检查项目254个，发现扬尘问题212条，完成整改212条；下发限期整改通知书68份，罚款28.2万元，约谈企业法人或项目负责人11人次。

二、“秋冬季百日攻坚”行动第二阶段（11月份）开展较好的项目

（一）八一乡胡华村安置房（南昌县）

施工单位：中联建设集团股份有限公司

监理单位：江西中昌工程咨询监理有限公司

好的做法：该项目成立了安全文明施工及扬尘治理领导小组，主要负责策划、组织、落实安全文明施工及扬尘治理工作措施。如：施工道路及堆场作硬化处理，沿施工道路和建筑物设置排水沟，将雨水及冲洗平台的废水分别引至三级沉砂池内，利用处理后的废水进行洒水作业。

（二）盛世学府住宅小区工程建设项目（进贤县）

施工单位：江西阔禹建筑工程有限公司

监理单位：江西皓安项目管理有限公司

好的做法：该项目严格按施工总平面布置图进行规划和设置。企业主要负责人及安全生产分管领导亲自狠抓施工现场，将安全生产各项指标层层责任落实到人。通过平时加强巡查发现问题及时整治，施工现场始终保持创标化工地标准。一是办公及生活区与施工现场严格按标准分开，材料堆放、钢筋加工等操作棚设置、配电线路走向等均严格按施工总平面布置图布置，特别是悬挑外脚手架搭设工程的连墙件的预埋、脚手板的铺设、密目网的悬挂等严格按专项方案及规范要求施工，施工用电、起重设备的维修保养等严格按专项方案及规范要求施工，现场整洁有序。

（三）安义县人民医院新院区建设项目（安义县）

施工单位：江西建工集团有限责任公司

监理单位：南昌新世纪建设工程咨询有限公司

好的做法：该项目认真落实安全生产、扬尘治理“秋冬季百日攻坚”各项工作，认真组织开展岗前班前教育，对施工现场存在的安全隐患进行自查自纠；严格落实扬尘治理“六个百分之百”要求。

（四）中粮大悦城（南昌市朝阳新城 D03-03、D03-04 地块）-1#办公，2#服务型公寓，3#商业，4#地下室项目（西湖区）

施工单位：中国建筑第四工程局有限公司

监理单位：江西中昌工程咨询监理有限公司

好的做法：该项目现场架体搭设严格按照方案施工，做好验收工作，高处作业人员安全防范措施到位，均佩戴安全带作业，临边防护采用定型化定制；危大工程能严格按照方案进行作业，

严格落实验收程序，施工现场清扫干净，材料堆放整齐，现场文明施工较好。同时，每日班前做好对作业人员的安全技术交底及安全教育工作。

（五）南昌市洪都中学新校区建设项目（青云谱区）

施工单位：中国建筑第五工程局有限公司

监理单位：恒实建设管理股份有限公司

好的做法：该项目对现场作业人员进行管理，实行一人一档，危大工程落实责任到人；对现场深基坑每日巡查并监测，留存档案，塔吊设备进行专人管理，进场前进行项目自检，安装后进行第三方检测，经验收合格后方可使用；现场临电管理配备水电施工员进行专项管控，电箱统一采购，实行三级配电三级管控，使用航空插头，杜绝现场违规现象发生。

（六）南昌电子信息（LED）产业创新示范园（二期）一组团项目（青山湖区）

施工单位：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

监理单位：江西恒信项目管理有限公司

好的做法：该项目每天组织人员开展班组早班安全教育活动，提高作业人员安全意识；对施工现场各类安全宣传平台、现场各区域通道和设备安全警示标志悬挂醒目、隔离区按规定设置围栏、现场通道及楼层皆设置定制化防护栏杆。

（七）南昌健康职业技术学院建设项目（红谷滩区）

施工单位：中国建筑一局（集团）有限公司

监理单位：江西同济建设项目管理股份有限公司

好的做法：该项目能认真按照文件要求开展自查自纠工作，

组织学习文件并宣贯，按要求进行攻坚部署，现场开展安全排查、建立安全隐患排查台账，做到定人、定时、定措施，及时消除各类安全隐患。

（八）南昌市行知中学建设项目（红谷滩区）

施工单位：中国建筑一局（集团）有限公司

监理单位：江西省赣建工程建设监理有限公司

好的做法：该项目能认真按照文件要求开展自查自纠工作，组织学习文件并宣贯，按要求进行攻坚部署；现场危大工程从方案编制、论证、交底、验收流程较为齐全。

（九）新建区人民医院二部及疾控中心项目（新建区）

施工单位：南昌市政建设集团有限公司

监理单位：江西中煤建设集团有限公司

好的做法：该项目施工单位严格按照文件要求，组织管理人员认真学习，开展自查自纠行动，建立隐患排查台账并及时落实整改措施。施工现场按照扬尘治理“六个百分百”要求常态化开启冲洗平台、雾炮机、喷淋等降尘设施设备，并对施工道路采取不定时洒水，路面清扫，有效地控制了现场扬尘污染。

（十）南昌市人民医院建设项目（经开区）

施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

监理单位：江西恒信项目管理有限公司

好的做法：项目以“固本强基”为安全文化核心，以“夯基固本、全员履职、标化管理、多措并举”为安全管理整体思路，全面落实项目安全管理，保障项目安全生产平稳，确保项目安全管理目标实。为落实管理责任，强化管控力度，项目按照4块区

域划分管理区域，确定总包区域管理责任人和安全监督责任人，并随工程的进展，将分包纳入网格管理。在每个网格内部实现策划(P)、实施(D)、检查(C)、改进(A)的动态循环机制，有效自控安全风险。为有效防止高坠坠落事故发生，项目部提前策划部署，多举措保障施工作业安全；临边洞口防护超前防护，支模架拉设水平安全网、拉设生命绳，外架搭设过程中拉设生命绳，集水井和电梯井提前封闭，预留洞口设置钢筋网片，外架间隙拉设软隔离等。

(十一) 东华理工大学核资源与环境国家重点实验室研发中心与实训基地建设项目（经开区）

施工单位：中国核工业第二二建设有限公司

监理单位：恒实建设管理股份有限公司

好的做法：该项目设置消防水炮，射程可达20-30m，能覆盖项目绝大部分，解决了项目消防水带易丢失的问题；设置灭火球，解决了灭火器易丢失、破损等常见消防问题；同时钢管设置堵头，钢管堵头减少民用项目常见的钢管头伤人，同时加强了架体美观。

(十二) 江西制造职业技术学院（三期）项目（设计、采购、施工）EPC总承包工程（高新区）

施工单位：中铁建工集团有限公司

监理单位：恒实建设管理股份有限公司

好的做法：一是施工单位始终秉持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以开展重大隐患专项行动为导向，切实落实领导带班责任制度。二是积极创新应用推广智慧化，建立网格化管理，设置VR安全体验馆、塔吊防碰撞系统、现场视频监控系统，各项

安全验收资料及安全隐患排查资料齐全、图文并茂，做到了闭环管理。三是严格落实扬尘治理六个100%要求，以洒水降尘、裸土覆盖绿化、塔吊喷淋、围挡安装一体化加压喷淋、雾炮、冲洗平台等措施确保扬尘治理取得实效。四是动火作业严格审批，一、二级配电箱内安装了自动灭火贴，设置防火充电棚安装智能充电插座，现场消防设施、消防器材科学合理布置，定期巡检，有效保障现场消防安全。

（十三）恒茂未来都会三期（湾里管理局）

施工单位：浙江至方建设有限公司

监理单位：上海金桥建设监理有限公司

好的做法：该项目积极开展安全生产自查自改隐患排查工作，并形成台账，外架规范搭设，现场安全防护到位，文明施工较好，能够严格按照扬尘治理和施工管理规范要求作业。

三、“秋冬季百日攻坚”行动（11月份）开展较差的项目

（一）江山里一期（南昌县）

施工单位：福建恒固建设有限公司

监理单位：江西大恒建设工程项目管理有限公司

主要问题：施工现场扬尘治理不到位，未严格落实扬尘防治主体责任，扬尘防治未纳入建筑施工长效管理，常态化高标准执行建筑施工扬尘防治“六个百分百”要求落实不到位，土方作业未采取湿法作业，雾炮机、喷淋等降尘设施等未常态化有效开启。

（二）四季观澜小区工程建设项目（进贤县）

施工单位：江西中泰建筑工程有限公司

监理单位：江西皓安项目管理有限公司

主要问题：施工现场地下室模板支撑未设置水平剪刀撑，竖向剪刀撑未闭合；扫地杆及水平拉杆单向设置。

（三）抚生路学校新校区建设工程项目（西湖区）

施工单位：中铁城建集团南昌建设有限公司

监理单位：江西省建设监理有限公司

主要问题：该项目落地式操作平台搭设立杆间距过大，未设置剪刀撑，未按方案搭设；现场建筑物与外架之间间距大于150MM，未设置防护，现场临时用电线路架设在钢管上，现场悬挑架体悬挑杆件间距过大。

（四）军隆广场项目（青云谱区）

施工单位：江西中金建设集团有限公司

监理单位：江西恒昌监理有限公司

主要问题：该项目未根据实际情况制定基坑检测方案且未审核，未开展每日基坑检测；现场临时用电线路混乱，有一闸多机、临时用电线路混乱无保护的情况，部分基坑临边安全防护缺失。

（五）南昌高铁东站新区建设项目-站城一体及综合客运枢纽工程项目（青山湖区）

施工单位：中国一冶集团有限公司

监理单位：江西省赣建工程建设监理有限公司

主要问题：该项目南、北侧下沉式广场室内脚手架未设置拉结点；现场移动式操作平台四周未设置防护栏杆；现场起重吊装作业区未按规定设置警戒区；南侧施工现场临时用电配电箱部分破损严重；南侧消防车道高支模搭设中局部立杆基础未硬化。

（六）保利文化艺术城项目 JLH1204-A07 地块-A-01#住宅楼

-A-22#住宅楼（含精装修）、A-23#幼儿园、A-24#邻里中心、A-M1大门、地下车库项目（红谷滩区）

施工单位：四川利达建设工程有限公司

监理单位：深圳市邦迪工程顾问有限公司

主要问题：该项目未认真开展“秋冬季百日攻坚”自查自纠工作，现场个别脚手架连墙点缺失，安全平网缺少；内支模部分顶托超长，剪刀撑、扫地杆偏少；电梯未安装无齿节，电梯基础未做接地，电梯标准节自由端超高。

（七）南昌市第二中学新建国际教育大楼项目（红谷滩区）

施工单位：华泰建设工程有限公司

监理单位：江西省赣建工程建设监理有限公司

主要问题：该项目未认真开展“秋冬季百日攻坚”自查自纠工作，现场存在：现场排水不畅，材料码放不整齐，未标明名称；一台圆盘锯未进行验收，未设置防护罩，未设置电箱，手持电动工具随意接长电源线；多台电焊机未组织进场验收，张贴标示牌；施工现场人员 2 人未佩戴安全带，高处作业人员 1 人未系挂安全带；工作面多处临边防护缺失，一处洞口防护未设置防护。

（八）民科路道路建设工程项目（市政工程）

施工单位：吉安市吉茂建设有限公司

监理单位：/

主要问题：该项目未取得施工许可证擅自开工。

（九）南昌绿地国际双创中心商业二期（DAK2016011 地块）项目（新建区）

施工单位：江西乾子建筑工程有限公司

监理单位：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

主要问题：施工单位现场管理不足，扬尘治理措施落实不到位，现场目前在基础施工中，存在大面积裸土未进行覆盖的情况；喷淋部分损坏，施工期间未正常使用。

（十）南昌恒大时代之光（经开区）

施工单位：天宏控股集团有限公司

监理单位：广州市恒合工程监理有限公司

主要问题：该项目 10#楼地下室采光井处临边防护缺失；地下室东北出口处未装栏杆；10#楼 102 室卫生间未接地；10#楼 102 室卫生间入口处开关未固定。

（十一）江西科技学院十一期工程（23#25#教学楼、40#学生公寓、41#学生公寓、东门门卫、地下室）（高新区）

施工单位：江西中环建设集团有限公司

监理单位：江西方正工程监理造价咨询有限公司

主要问题：一是 25 号楼北面东西两侧高度为 5 步的落地脚手架开口处尽头未设置拉结支撑点，23 和 25 号楼连廊处开口落地脚手架底部层高 5.3 米，高度约 8 米左右未设置拉结支撑点；二是 23 号楼南侧悬挑脚手架工字钢悬挑臂为 3 米左右，悬挑端外侧因超荷载已有下垂现象，监理审核通过的悬挑脚手架专项施工方案内未对上述 3 米的工字钢悬挑臂进行表述及计算。

四、有关要求

（一）进一步提高政治站位。岁末年初历来是生产安全事故易发高发期，各单位要清醒认识当前安全生产面临的极其严峻形势，进一步提高政治站位，以“时时放心不下”的责任感，把统

筹发展和安全的要求落实到行业监管中，积极履行行业监管责任，为我市高质量发展提供坚实的安全保障。

（二）强化施工现场安全管理。要督促工程参建单位依法依规使用建筑工程安全防护、文明施工措施费用，建设单位要保证安全防护、文明施工措施等费用及时支付，施工单位要合理使用费用，按照有关标准，及时购置和更新安全帽、安全带、劳保用鞋等施工安全防护用品及设施，加强安全防护用品质量管控，加强临时用电管理，强化“四口五临边”等重点位置保护措施，做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护，切实改善施工现场安全生产条件和作业环境，不断提升行业领域安全生产水平。

（三）加大督导检查力度。各单位要有针对性地加大岁末年初安全生产督导检查，结合安全生产重大事故隐患排查整治2023行动，充分运用“四不两直”明查暗访、通报曝光等手段，对重点环节、重点部位进行再督导、再检查，严防漏管失控，推动各项工作责任措施落实到位。要严格监管执法，加强精准监管，敢于动真碰硬、严抓严管，坚决稳控年终岁尾安全生产形势。



抄送：南昌市安委办

南昌市安委会建筑施工安全专业委员会

2023年12月13日印发

