

中共进贤县委办公室文件

进办字〔2024〕6号

县委办公室 县人民政府办公室 关于印发《进贤县2024年重大重点项目 推进工作方案》的通知

各乡镇党委和人民政府，县城市社区党工委和管委会，县委各部门，县直各单位，各人民团体：

《进贤县2024年重大重点项目推进工作方案》已经县委、县政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

中共进贤县委办公室
进贤县人民政府办公室

2024年3月25日

进贤县2024年重大重点项目推进工作方案

2024年，为贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，根据省委“大抓落实年”活动部署和市委“迎难而上、敢作善为，奋力推动经济社会高质量发展”的工作要求，按照县委、县政府“攻坚克难、善作善成，奋力推进全县经济社会高质量发展”全年总基调，坚定不移实施“项目带动”战略，强力推进重大重点项目建设，确保如期实现全年重点项目建设目标任务，特制定本工作方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕“实施四大战略、聚焦五大路径、实现六大目标”发展思路，坚定不移实施“项目带动”战略，全力抓好已签约落户企业开工建设，强化项目推进要素保障服务，切实推动项目早落地、早建成、早投产，形成更多实物工作量，为我县经济社会高质量发展提供强力支撑。

二、目标任务

全面推进2024年全县重大重点项目共215个（详见附件3），总投资共708.6亿元，2024年年度投资223.1亿元。其中：

1. 工业项目77个，投资303.7亿元，年度投资118.6亿元；
2. 服务业项目18个，投资158.9亿元，年度投资16.6亿元；

3. 现代农业项目43个，投资76.4亿元，年度投资30.1亿元；
4. 公共服务项目32个，投资65.1亿元，年度投资23.5亿元；
5. 生态环保项目15个，投资35.6亿元，年度投资11.8亿元；
6. 基础设施项目30个，投资68.9亿元，年度投资22.4亿元。

2024年拟申报省重点、省大中型项目共24个，市重大重点项目67个，力争项目在推进速度、开工率、投资完成率等方面实现新突破。

三、组织保障

成立进贤县重大重点项目推进领导小组，组成人员如下：

组 长：邓之武 县委常委、常务副县长

副组长：聂红兵 县委常委、副县长、进贤产业园党工委记

舒 丹 县政府副县长

吴 宽 县政府副县长

熊 军 县政府副县长

熊伊晖 县政府副县长

高 波 县政府副县长

杜 卿 县政府副县长

成 员：县重点项目管理中心、县发改委、县科工信局、县住建局、县城管局、县交通局、县教体局、县卫健委、进贤生态环境局、县商务局、县政数局、县自然资源和规划局、县财政局、县市监局、县农业农村局、县林业局、县水利局、县文广新旅局、

县民政局、县经开区、县创控集团、县供电公司、国能燃气公司、润泉供水公司等单位主要负责同志。

领导小组下设办公室，办公室设在县重点项目管理中心，办公室主任由县重点项目管理中心樊小凌同志担任，负责统筹、协调、督导全县重大重点项目谋划、资金争取和项目推进工作。定期组织召开工作例会，听取重大重点项目建设情况汇报；统筹做好项目推进协调度、项目巡查观摩活动等工作；加强跟踪督导，及时掌握项目推进存在的问题及挂点、分管县领导协调调度情况；统筹加强重大重点项目要素保障。

领导小组工作职责。负责统筹推进全县重大重点项目工作，具体为：

（一）项目责任县领导：对所挂点的重大重点项目跟踪服务工作负总责，经常深入项目现场督促指导，做好所联系项目涉及县有关职能部门的协调沟通工作，指导督促项目责任单位按期完成项目推进目标任务。各分管县领导根据项目推进过程中出现的困难问题所属的类别，由该类别分管县领导进行分口集中调度。

（二）项目责任单位：单位主要领导对所负责的重大重点项目推进工作负直接责任；对每个项目都要组建一个临时党支部，成立工作班子，落实专人负责，主动与项目实施单位（业主）衔接，制定倒排工期表；每周至少1次深入项目现场，及时掌握项目动态，了解工程进展、形象进度，及时发现和解决项目推进中的具体问题。

(三) 项目建设单位(业主): 对项目前期报批、资金筹措、招标投标、工程质量、生产安全等方面负全责, 协调施工队伍合理安排工期并加快施工进度, 及时向责任县领导和责任单位汇报项目进展情况及项目建设过程中遇到的困难和问题, 主动配合有关部门解决好影响项目建设进度的问题, 确保项目顺利实施。

(四) 项目要素保障单位: 成立由县委常委、常务副县长邓之武为组长, 所涉分管副县长为副组长, 县发改委、财政局、住建局、进贤生态环境局、水利局、林业局、自然资源和规划局、重点项目管理中心、金融服务中心、创控集团等主要负责人为成员的要素保障组。其主要职责是协同加快项目审批(备案)、规划、选址、用地、环评、施工许可、竣工验收等事项办理, 全面落实项目建设涉及征地拆迁、用地指标、水电气等要素保障, 推动项目早开工、早建设; 主动指导、协调、解决重大重点项目建设过程中遇到的困难问题, 确保项目早竣工、早投产。

1. 项目审批: 持续深化“放管服”改革, 加快重大重点项目“网上办”改革, 提升网办率, 继续实行“容缺审批+承诺制”办理模式, 全面落实行政审批帮办代办服务机制, 为企业提供高效、精准服务。

2. 土地保障: 积极盘活存量土地, 加快新增建设用地指标报批、用地性质转换等工作, 优先保障重大重点项目用地需求。

3. 资金保障: 优先保障符合条件的重大重点项目资金需求,

积极争取中央预算内资金、省基建资金等上级各类资金，抓住国家扩大新增地方政府专项债券发行规模机遇，积极争取专项债、企业债等资金。优先支持符合条件的项目争取列入省大中型建设项目、省重点建设项目和市重大重点项目、市重点推进项目计划，争取省、市层面要素资源。

四、工作机制

（一）强化党建引领，组建项目临时党支部。为强化党建引领，凝聚力量，全面推行每个项目“一个支部、一位领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的“五个一”责任机制，每个重大重点项目临时党支部由该项目责任单位、建设单位、施工单位等相关负责人组成，让项目推进注入红色基因。做到项目推进到哪里、党的组织和党的工作就跟进到哪里，充分发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动项目早建成、早见效。

（二）项目调度推进机制。

一是县主要领导月调度。原则上县委主要领导每二个月、县政府主要领导每一个月召开一次调度会，听取全县重大重点项目总体推进情况，会务工作分别由县委办、县政府办会同县项目办负责，会议材料由各项目负责人审定后报县项目办汇总，再由常务副县长审核把关后，提交会议研究。议题涉及多个部门的，项目责任县领导须会前进行协调。

二是县分管领导旬调度。原则上半个月调度一次。常务副县

长综合调度，协调解决跨行业的重大问题，部署下一阶段重要工作；项目责任县领导分口调度，协调解决各项目责任单位提交的问题，督办进度滞后的项目加快建设，部署下一阶段重要工作。会议召开前，由项目责任单位做好梳理、分析工作并收集整理会议材料。

三是对口领导分口调度。根据项目推进存在的困难问题所属的类别，由该类别分管县领导进行分口集中调度。

四是项目责任单位周调度。项目责任单位要及时贯彻落实县级项目推进工作调度会确定的有关事项，安排布置下周、下月工作计划，协调解决项目推进中的困难问题及其他需协调事项。

（三）项目管理动态调整机制。

一是项目分类动态管理机制。根据项目推进实际情况，将全县重大重点项目分为3类进行动态管理类：①条件比较成熟的为重点推进的项目（A类）；②要素有所欠缺，正在积极完善的为前期谋划项目（B类）；③没有实质性建设内容的为包装项目（C类）。对于A类项目，项目办将予以重点推进，实事求是，以最真实的推进进度情况呈现给县领导决策；对于B类项目，县项目办将及时跟进，及时调整项目类别，做到成熟一个就纳入一个到重点推进范畴；对于C类项目，不列入日常推进范畴，只作为上报数据处理。

二是项目资源约束机制。对由于各种原因三个月以上不能如

期开工或开工后进展迟缓的新开工项目以及投资完成和形象进度严重滞后于时间节点计划的续建项目，经请示县主要领导同意，退出重大重点项目，收回已配置的要素资源，且在年度高质量发展目标管理考核时，扣除牵头责任单位一定分值。原则上已列入省、市重大项目的不得调整。

（四）项目督查落实机制。由县项目办牵头，联合县委、县政府督查室组成项目推进工作督查组，不定期对项目推进情况、交办工作落实情况、责任单位工作情况及职能部门工作落实情况等进行督查督办，督查情况按照《进贤县2024重大重点项目督查工作机制》（见附件1），落实通报、督办、表态、扣分等相关工作措施，并视情况移送线索至县纪委监委，同时形成专报呈报相关县领导。

（五）项目推进三级约谈机制。

一级约谈：在项目推进过程中，未按期完成目标任务的，工作推诿扯皮、推进缓慢、矛盾化解久拖不决，被县项目办下发督办单或亮红灯的，由项目挂点县领导对单位主要负责同志、分管负责同志进行一级约谈。责任单位在县项目调度会上作情况说明。

二级约谈：一级约谈后，约谈对象按照要求进行整改，立下“时间节点军令状”，若按照规定时限未整改到位，由政府主要领导、县政府常务副县长对单位主要负责同志进行约谈。责任单位在县项目调度会上作检讨。

三级约谈：二级约谈后，项目推进效果仍不理想的由县委主要领导和县纪委书记、监委主任对单位主要负责同志进行约谈，并启动问责程序。

原则上逐级约谈，必要时提级约谈。

(六)巡查评比推进机制。原则上每个季度组织一次县四套班子领导及相关部门主要负责人参加的重大重点项目现场巡查评比活动，活动由县项目办牵头组织，采取现场察看、听取汇报及召开总结会的方式进行，重点了解开工项目进度目标完成情况及项目建设遇到的困难和问题，侧重巡查未开工项目前期手续办理情况、项目要素保障情况、计划开工时间以及需要协调解决的问题等。评比结果作为各乡镇及相关单位选人用人、年度考核的主要依据。

五、工作要求

(一)强化责任夯实。各乡镇、各项目责任单位及服务保障单位主要领导要落实项目推进第一责任人职责，分管领导要落实项目的具体责任人职责，层层压实责任，实行链条管理(审批事项推进链条、涉及征地拆迁推进链条、项目建设阶段推进链条等)，将各项目工作任务量化到每月、每周，实行挂图作战，细化工作措施，加大推进力度，确保重大重点项目建设有力有序推进。

(二)强化督查考核。建立健全定期巡查评比机制，根据项目推进的需要，原则上每季度组织一次现场巡查观摩活动。完善《进

贤县2024年重大重点项目项目督查工作机制》《进贤县2024年重大重点项目考核工作机制》（见附件1、附件2），加大对全县重大重点项目督查力度、督查频率，县项目办要牵头会同县委、县政府督查室对项目建设进行全过程监督，县纪委监委要对工作不力、不担当、不作为、慢作为、乱作为等失职失责行为进行问责处理。

（三）强化结果运用。重大重点项目巡查观摩活动和督查考核结果，纳入年度高质量发展目标管理考核。对项目工作推进较快、完成较好的单位及相关责任人，予以通报表扬，并在年终考评和各类评先评优中优先考虑；同时运用及时奖励政策，对重大重点项目建设成绩突出的单位和个人，按规定报请省、市、县政府予以及时奖励。对于督查发现问题多、整改措施落实不到位的，取消当年评先评优资格，并扣除年度考核所涉单位相应分值。对于因个人原因造成重点项目和重点工作目标任务未完成的，对相关责任人进行严肃批评，并视情作出相应处理。

（四）强化宣传报道。充分利用电视、广播、网络等媒介，多角度、多形式宣传报道重大重点项目进展情况，宣传先进典型，曝光环境不优、服务不到位的问题，形成良好的舆论氛围。

- 附件：1. 进贤县2024年重大重点项目督查工作机制
2. 进贤县2024年重大重点项目考核工作机制
3. 进贤县2024年重大重点项目投资计划表

附件1

进贤县2024年重大重点项目督查工作机制

为贯彻落实省市提出的“大抓落实年”工作要求，落实县委坚定不移实施“项目带动”战略，确保县委、县政府决策部署政令畅通，保障全县重大重点项目高效推进，促进重大重点项目早落户、早开工、早投产、早见效，圆满完成年度目标任务，特制定本督查工作机制。

一、督查内容

1. 重点督查《进贤县2024年重大重点项目投资计划表》（见附件3）中所有项目的推进计划落实情况。是否落实联系领导；是否对照倒排工期按计划完成工作进度、投资进度、建设进度；是否对融合对接项目政策性金融服务支持、用地指标、征地拆迁等工作；相关部门是否协同推进项目建设，部门之间是否存在推诿扯皮，慢落实、不落实现象；对项目建设过程中遇到的困难和问题，是否及时研究并加以解决。

2. 根据每月责任单位报告情况和项目建设进展情况，对项目建设推进不力、难度较大、薄弱环节、开工竣工等重要环节关键节点针对性实施专项督查、重点督查。

3. 县领导对有关重大重点项目调度、指示、批示事项的推进落实情况。

4. 其他需要督查事项的落实情况。

二、组织实施

重大重点项目督查由县项目办牵头，会同县委督查室、县政府督查室组织实施。

（一）一日一督查。坚持每天实地督查，对列入重点推进及拟迎市巡查等重大重点项目要每日现场督查一次，对其他项目每周至少现场督查一次。重点围绕项目形象进度、投资额度、推进效果以及有关县领导调度、批示、指示的落实情况进行督查，掌握负责县领导协调解决问题情况及服务保障单位责任到位情况，在督查过程中要严格督查，做好督查记录。

（二）半月一简报。每半月召开工作例会，分析项目推进情况，部署下半月督查工作重点，对推进不力的项目，实行“二单”（提示单、督办单）“两灯”（黄灯、红灯）督查机制。定期编制简报（专报），呈报县主要领导及相关项目负责县领导，抄送相关项目责任单位负责同志。

（三）一月一通报。每月重点对各项目责任单位每周项目调度情况及项目开工率、投资率、进度率等情况进行通报；经各项目负责人县领导调度后仍难以解决的困难问题，每次调度明确的有关事项要跟踪督查，落实情况列入每月的督查简报进行通报。简报呈报所有县领导，抄送责任单位、县政府职能部门、服务保障部门。推进缓慢的项目责任单位在全县重大重点项目调度会上作检讨说明，连续2次在电视台进行表态发言。

（四）一季一巡查。坚持每季度开展一次重大重点项目巡查观

摩评比活动，对巡查观摩项目进行评分评比，召开巡查观摩总结大会，并将结果在县电视台进行通报，激励先进奋力前行，鞭策后进迎头赶超。

三、结果运行

根据督查情况，对全县重大重点项目推进落实工作实行红灯、黄灯警示警告管理。对项目进度缓慢的，以“二单二灯三约谈”形式序时启动警告、督办、约谈、扣分、问责等工作措施；对项目工作推进较快、完成较好的单位及相关责任人，予以通报表扬。督查情况同时计入进贤县2024年度高质量发展目标管理考核内容。

（一）警告。对项目推进未达到计划目标，或未按要求完成有关县领导调度、指示、批示事项的，向责任单位或影响项目推进的服务保障单位下发“提示单”，据实明确整改时限和责任单位，限时整改到位；对经下“提示单”后不能按要求达到项目进度的则亮“黄灯”警告。

（二）督办。对未能按亮“黄灯”警示要求完成限期整改工作的责任单位下发“督办单”，据实明确整改时限和责任单位，限时整改到位；对经下“督办单”后仍不能按要求达到项目进度的则亮“红灯”警告，再次明确要求，限时完成整改。

（三）约谈。对经项目办进行了“红灯”警告后，仍未能按要求时限完成整改任务的，则按《进贤县2023年重大重点项目约谈机制》（进府办发〔2023〕68号）规定，根据工作需要对相关单位主要负责同志、分管负责同志实行三级约谈机制。

1. 一级约谈：在项目推进过程中，未按期完成目标任务的，工作推诿扯皮、推进缓慢、矛盾化解久拖不决，被县项目办下发督办单或亮红灯的，由项目挂点县领导对单位主要负责同志、分管负责同志进行约谈。责任单位在县项目调度会上作情况说明。

2. 二级约谈：一级约谈后，约谈对象按照要求进行整改，立下“时间节点军令状”，若按照规定时限未整改到位，由政府主要领导、县政府常务副县长对单位主要负责同志进行约谈。责任单位在县项目调度会上作检讨。

3. 三级约谈：二级约谈后，项目推进效果仍不理想的由县委主要领导和县纪委书记、监委主任对单位主要负责同志进行约谈，并启动问责程序。

原则上逐级约谈，必要时提级约谈。

（四）扣分。对问题整改不到位、项目推进不力，根据提示督办及亮灯警告警示相关情况予以扣分，所扣分值在2024年度高质量发展目标管理考核评分中折算扣除所涉项目责任单位相应分值。被一级、二级、三级约谈的单位在年度高质量发展目标管理考核评分分别直接扣0.2分、0.4分、0.8分。

（五）问责。对项目责任单位主要领导进行“三级约谈”的同时，由县纪委监委按有关规定启动问责程序。

四、工作要求

（一）突出问题导向。项目督查组要将项目推进落实中的症结和难点作为督查的靶向点，及时发现问题、交办问题、推动解决

问题，并按照“有情况、有问题、有建议”要求，及时汇总督查情况报县项目办汇编工作简报。

（二）强化跟踪问效。对督查发现的问题，要跟踪其整改落实情况，加强与责任单位的沟通联系，帮助协调解决存在困难，逐个序时销号。对限期整改不到位的纳入重点项目督查清单，细化督查内容，针对性实地察看，确保督查不走形式、不走过场，确保督查落到实处、取得预期成效。

（三）严格督查纪律。项目督查组要敢于较真碰硬，严格遵守中央八项规定，不徇私情，不隐瞒事实，问题要查准，责任要压实，建议要科学。

进贤县2024年重大重点项目考核工作机制

为贯彻落实县委提出的“项目带动”战略工作要求，切实发挥项目督查考核的“指挥棒”引领作用，确保高质量完成全年重大重点项目推进工作，特制定本考核工作机制。

一、组织实施

2024年重大重点项目推进工作纳入年度高质量发展目标管理考核，由县项目办负责实施。

二、考核对象

考核对象为2024年重大重点项目责任单位、服务保障单位及所有乡镇。

三、考核内容

围绕《进贤县2024年重大重点项目投资计划表》（见附件3）中的年度工作任务，按照“目标明确、重点突出、统筹兼顾、实在实绩”的原则，重点考核各项目负责人单位、服务保障单位的项目推进及工作落实情况。

四、考核办法

按照日常督查与年终考核、定量考核与定性考核相结合的方式进行考核，实行百分制，由项目数量、开工情况、推进情况、投资入统完成情况、信息报送以及奖励情况构成，具体如下：

（一）项目数量（10分）

1. 项目计数办法: 1 个省级重大重点项目等同 3 个县级重大重点项目, 1 个迎市巡看项目等同 3 个县级重大重点项目, 1 个市级重点重大项目等同 2 个县级重大重点项目, 根据以上规则计算出项目责任单位所推进的县级重大重点项目数量。

2. 项目数量评分: 有 3 个 (含 3 个) 以上县级重大重点项目的单位得满分, 3 个以下项目的按比例扣分。

(二) 项目开工情况 (20 分)

根据重大重点项目倒排工期推进表时间节点, 项目责任单位调度及时、问题化解有效、项目按时开工的得满分。项目未按时节点开工的, 每推迟一个月开工的扣 1 分/个, 2 个月扣 2 分/个, 以此类推。扣完 20 分为止。

(三) 项目推进情况 (40 分)

1. 项目推进计分办法: 项目推进过程中存在问题, 责任单位未及时调度, 或虽调度但问题仍未得到有效解决, 或县级调度会议纪要未落实到位的导致项目推进滞后而被下发“提示单、督办单”或亮“黄灯、红灯”的, 按每下 1 张提示单、督办单分别扣 1 分、3 分, 每亮 1 次黄灯、红灯分别扣 2 分、4 分。扣完 40 分为止。

2. 年度内同一个项目被多次“提示警示”, 同一种“提示警示”情形只扣 1 次相对应分值, 不重复扣分。

(四) 投资及入统完成情况 (20 分)

项目投资情况 10 分。根据年度投资计划, 累计投资率达到比例的得 10 分; 未达到的, 每个项目少于 10%的扣 1 分, 少于 20%

的扣 2 分，以此类推，扣完 10 分为止。

项目入统情况 10 分。已开工项目 3 个月以内未入统的扣 2 分，延迟一个月后仍未入统的加扣 1 分，以此类推，扣完 10 分为止。

（五）信息报送情况（10 分）

项目责任单位未按要求及时报送信息一次扣 0.5 分，扣完 10 分为止。

（六）奖励情况

1. 项目数量超过 3 个的单位，每超出 1 个奖励 2 分，最多奖励 8 分。
2. 提前开工的或提前完成年度计划任务的每个项目奖励 0.5 分，最高奖励 2 分。
3. 年度累计投资超出 10% 的，每个项目奖励 0.5 分，最高奖励 2 分。
4. 对于配合项目推进有效完成了征地拆迁等保障性工作的单位，每个项目奖励 2 分，最高奖励 8 分。

（七）说明

1. 没有重大重点项目的乡镇的考核总分不得高于有重大重点项目乡镇的得分。
2. 同一单位奖励分以考核总分 100 分为限，如超出 100 分按 100 分计算。
3. 计分办法实行百分制，各单位最终得分按比例折算。

五、结果运用

1. 各项目责任单位得分按年度高质量发展目标管理考核基本分值比例进行折算。

2. 每次巡查评比排位前列的项目责任单位、服务保障单位在年度高质量发展目标管理考核评分中，按照《巡看评比工作方案》规定直接在年度高质量发展目标管理考核基本分值中加相应分值，但总分不得超过基本分值。

3. 巡查评比每次排位后列的项目责任单位、服务保障单位在年度高质量发展目标管理考核评分中，按照《巡看评比工作方案》规定直接在年度高质量发展目标管理考核基本分值中减相应分值。

2. 被一级、二级、三级约谈的单位在年度高质量发展目标管理考核评分分别直接扣 0.2 分、0.4 分、0.8 分。

3. 同一项目同一单位一年内被约谈三次（含三次）以上的，取消该单位及其负责人本年度评优评先资格。

附件3

进贤县2024年重大重点项目投资计划表

序号	项目名称	责任单位	责任县领导	建设规模及主要建设内容	建设性质	建设阶段	开、竣工时间(年、月)	总投资(万元)	至2023年底预计完成投资(万元)	2024年投资计划(万元)					省重点、省大中型项目、市重大项目	项目分类
										年度主要建设工程内容和实物工作量	投资	资金来源				
												县本级筹措资金	中央省市财政补助	市场化		
1	江西新威高分子材料有限公司新材料生产项目	经开区	聂红兵	项目占地面积55075.4平方米,建筑面积35000平方米,项目建成后形成年加工11万吨再生新材料的产能。	新建	计划建成	2023.12-2024.11	50000	15000	厂房及配套工程,一期生产设备	35000			35000	省大中型、市重大项目	A
2	江西光之所及医疗科技公司年产2亿5千万片软性亲水接触镜项目	经开区	聂红兵	项目需厂房总面积约15000平米,建设展厅、生产车间、办公室、仓库等。项目全部建成投产后可实现年产值10亿元以上,税收约5000万以上。	新建	计划建成	2023.05-2024.06	98150	18150	完成投产	80000			80000	省大中型、市重大项目	A
3	中交路建进贤建设发展有限公司进贤国际医疗器械展示交易中心项目	经开区	聂红兵	项目用地约74亩,总建筑面积约4.32万平方米,地下建筑面积5678.25平方米。项目建成后形成以会展为龙头,集展览、博览、会议、信息、商贸、休闲为一体的现代化展览博览中心	新建	计划建成	2022.05-2024.08	26000	20000	完成建设	6000			6000		A
4	南昌高新区进贤电子信息产业园D区标准厂房(志博信项目)	经开区	吴克清	项目用地约290.23亩,建筑面积约38万m ² ,包括PCB标准厂房、污水处理设施,倒班宿舍,物业管理用房及消防控制室及厂区办公楼等。	新建	续建	2023.12-2025.12	500000	1500	完成主体结构封顶	17800			17800	市重大项目	A
5	江西依维尔食品有限公司新建冰淇淋生产项目	经开区	钱大高	3300平方冷库及蜂蜜益生菌4条生产线全部投产	新建	计划建成	2023.07-2024.02	12000	10000	完成冷库及蜂蜜益生菌4条生产线全部投产	2000			2000	市重大项目	A

6	江西三之鑫钢结构有限公司新建生产钢结构及配件项目	经开区	吴克清	项目总用地面积 10324.71 平方米, 总建筑面积 8593.58 平方米, 生产厂房建筑面积 8593.58 平方米, 项目建成后, 形成年产 3 万吨钢结构及配件的能力。	新建	计划建成	2024.04-2024.12	10000	2000	建设两条重钢生产线	10000		8000	市重大项目	A
7	江西美美医疗用品有限公司气管插管术、高端可视喉镜、可视喉罩等医疗器械制造生产项目	经开区	熊志清	项目占地面积 60 亩, 总建筑面积约 40000 平方米, 项目建成后, 可形成年产可视喉罩 1000 万个生产规模等。	新建	续建	2023.10-2025.04	50000	8000	计划完成 45396 m ² 建筑面积 1—5# 厂房及配套辅助用房建设, 并达到部分厂房投入使用	25000		25000	省大中型、市重大项目	A
8	江西坤脉医疗用品有限公司中医诊疗设备与医用耗材项目	经开区	徐永钢	项目总占地 80 亩, 总建筑面积 60000 平方米。项目建成后形成年产 200 万箱智能罐疗仪、智能灸疗仪系列与相关的衍生产品及 300 万箱防护服、口罩、隔离衣、隔离鞋套、医用帽、手术衣、手术包的生产能力。	新建	计划建成	2023.01-2024.10	50000	20000	完成投产	30000		30000	省重点、省大中型、市重大项目	A
9	江西长渡医药有限公司生产及物流配送中心项目	经开区	熊志清	项目占地 45.83 亩, 总建筑面积 47244.75 m ² , 项目建成后形成年产 6000 万双医用隔离鞋套、300 万件隔离衣项目生产能力。	新建	计划建成	2023.10-2024.08	14000	7000	完成装修	7000		7000	市重大项目	A
10	江西海富通实业有限公司肉食品加工建设项目	经开区	聂红兵	项目总占地面积 45.6 亩, 总建筑面积 28174 平方米, 其中生产车间 11000 平方米, 综合楼 9200 平方米、配套设施用房 7974 平方米, 项目建成后, 形成年产肠衣 250 万把的生产能力。	新建	计划建成	2023.05-2025.05	16000	10000	完成冷库车间、行政楼、污水处理设施建设并投入使用	6000		6000	市重大项目	A
11	进贤经开区电商产业园标准厂房及配套设施建设项目	经开区	聂红兵	项目用地面积约 332 亩, 总建筑面积约 154000 m ² 。主要建设内容包括新建标准厂房 140000m ² 、食堂 2900m ² 、服务中心 3000m ² 、科研中心 8000m ² 、门卫 100m ² 、停车位区充电桩。配套给排水、电气、消防、室外基础配套设施及周边道路提升等。	新建	计划建成	2023.10-2024.06	40000	5000	新建电商综合中心、产品生产中心、仓储中心等。	35000		35000	市重大项目	A
12	江西万豪塑业公司 PLAPBAT 全生物降解高分子合成材料项目	经开区	蔡明华	占地面积 50 亩, 总建筑面积 6000 平方米, 项目建成后可形成年产 2 万吨淀粉基全降解塑料生产规模。	新建	计划新开工	2024.05-2025.04	50000		完成 6000 平米厂房建设, 并装修完成部分生产线生产	50000		50000	省大中型、市重大项目	A

13	进贤荣达五金制品有限公司年拆解回收报废汽车三万辆机动车项目（公司年产5万套汽车构件项目）	经开区	陈云	项目总占地面积43亩，总建筑面积20000平方米，项目建成后形成年拆解、回收报废30000辆机动车再利用项目	扩建	计划建成	2023.10-2024.08	46000	3000	完成投产	43000		43000	市重大项目	A
14	江西华越钢结构工程有限公司钢结构及配件生产项目	经开区	赵雪艳	项目总用地面积约46600平方米，总建筑面积31500平方米，项目建成后，形成年产5万吨钢结构及配件的能力。	新建	计划新开工	2024.05-2025.04	31094		生产车间、仓库、办公楼等建筑完工，生产线部分投产。	17000		2000	市重大项目	A
15	高低压电线电缆、电力变压器项目（江西沪昌电缆）	经开区	蔡明华	项目占地72.87亩，计划建设48000平方米项目生产用房及配套用房	新建	计划新开工	2024.6-2025.6	23000		完成部分厂房的主体建设	23000		2000	市重大项目	A
16	江西祥恩医疗器械有限公司肿瘤栓塞剂及吸收性明胶海绵制造项目	经开区	陈云	建设2栋综合车间、1栋办公楼	新建	计划新开工	2024.06-2025.06	20000		完成2栋综合车间、1栋办公楼	15000		18000	市重大项目	A
17	江西永安石油化工设备有限公司钢结构加工生产基地项目	经开区	蔡明华	项目用地60亩，新建新型钢结构及其彩钢瓦生产基地的生产厂房、研发中心、员工宿舍、科研办公楼及其他配套设施	新建	计划新开工	2024.05-2025.05	20000		完成投产	12000		2000	市重大项目	A
18	进贤县数字文化产业园	经开区	邓之武	项目选址于文港镇附近南昌高新区进贤产业园，总用地面积150亩，建设文笔产业数字化平台及文笔产业数字化园区。	新建	计划新开工	2024.05-2025.12	100000		完成一期80亩建设	50000		10000	市重大项目	A
19	江西凌博建设有限公司钢结构生产项目	经开区	聂红兵	用地面积约30.6亩，为盘活汇贤聚氨酯，计划拆除现有砖混建筑，新建18960平方米钢结构厂房，并增加智能网架生产线4条、轻钢线2条、油罐生产线2条，可年产1.2万吨钢结构。	新建	计划新开工	2024.03-2025.03	12000		建成钢结构厂房18960m ² ，办公楼2000m ² ；网架、钢结构、油罐等8条生产线	10500		10500	市重大项目	A

20	江西择高医疗科技有限公司新建疼痛康复产品生产项目	经开区	聂红兵	总面积 23 亩，总建筑面积 24336 平方米。项目建成后，可形成年产 1 亿元疼痛康复产品的生产规模。	新建	计划新开工	2024.06-2025.06	12000		完成工程建设，办公楼装修建设，净化车间建设，进入预投产阶段。	7000			10000	市重大项目	A
21	江西众翰筑工建设集团有限公司新建重钢结构件生产项目	经开区 张公镇政府	聂红兵	总面积 47 亩，总建筑面积 25564.24 m ² ，其中厂房建筑面积 21600 m ² ，综合办公楼 3964.24 m ² ，项目建成后预计可实现年产值约 1.58 亿元，年纳税约 470 万元。	新建	计划新开工	2024.07-2025.06	37763		完成厂房、办公楼、食堂、宿舍楼建设，厂房生产线完成投产。	17000			28000	市重大项目	A
22	江西康来环境科技有限公司涂装机器人建设项目	经开区	聂红兵	项目用地约 100 亩，用于涂装机器人及高端装备研发制造中心项目		计划新开工	2024.08-2025.12	34000		完成投产	18000			34000	市重大项目	A
23	江联重工集团股份有限公司年产 2 万吨锅炉结构部件生产基地项目	经开区	聂红兵	项目总建筑面积约 77000 m ² ，其中厂房约 50000 m ² ，仓库约 20000 m ² ，行政办公及配套服务用房约 7000 m ² 。	新建	计划新开工	2024.07-2025.06	31000		完成投产	14000			31000	市重大项目	A
24	江西省医疗器械产业基地（高端医疗器械产业园）建设项目	经开区	聂红兵	项目用地 279 亩，总建筑面积 24 万平方米，高端产业园包括健康生产区和科技展示区，包括标准厂房、定制厂房、物流仓储中心、研发创新中心、孵化中心、员工宿舍及停车场等。	新建	计划建成	2020.06-2024.12	93688	67688	完成建设	26000			26000		A
25	江西隆莱生物制药有限公司 186 吨/年医药原料药建设项目	经开区	邓必勇	建筑面积 30000 平方米，形成 186 吨/年医药原料药生产规模	新建	计划建成	2022.03-2024.04	40000	33000	完成设备安装调试	7000			7000		A
26	进贤县子钰包装有限公司加工 7 万个纸箱项目	经开区	段龙根	总占地面积 13200 平方米，项目建成后可形成年产 7 万个纸箱生产能力。	新建	计划建成	2023.02-2024.02	20000	16000	竣工，试投产	4000			4000		A
27	江西尚尧精密制造有限公司汽车检具精密制造项目（赛尼服）	经开区	熊志清	项目 37.6 亩，原有厂房面积 2971.71 平方米、办公楼面积 1370.35 平方米、宿舍楼面积 1435.9 平方米装修及改造，2023 年计划新建 20000 平方米钢混生产车间	新建	计划新开工	2024.03-2024.11	15000		计划新建 20000 平方米钢混生产车间	10000			10000		A

28	江西赣兴管业科技有限公司年产360万米管材、6000套电力成套设备	经开区	吴克清	项目占地49.7亩，计划建设33000平方米项目生产用房及配套用房，项目建成后达到年产360万米管材、6000套电力成套设备。	新建	计划新开工	2024.03-2025.10	15008		完成主体结构	10000			10000	市重大项目	A
29	江西波罗克文化创意有限公司年产1.2亿支铅笔生产项目	经开区	陈灵燕	项目总用地面积16443 m ² ，总建筑面积27328.78 m ² ，项目建成后，形成年产1.2亿支铅笔生产规模。	新建	计划新开工	2024.06-2025.06	10000		完成主体结构封顶，办公楼装修，部分厂房投入使用。	6000			9000		A
30	进贤五菱宝骏汽车销售有限公司五菱汽车4S店项目	经开区	熊志清	占地面积约6亩，总建筑面积1846 m ² ，拟建一栋标准展厅建筑面积640平方米、一栋服务维修车间建筑面积1044平方米、一栋办公用房建筑面积162平方米。投产后可实现年销售五菱汽车600辆，维修汽车5000余辆次。	新建	计划新开工	2024.10-2025.10	4400		完成投产	2000			2000		A
31	江西万隆钢结构一期项目	经开区	徐永钢	建成2万平方米车间，购置生产设备。	扩建	计划新开工	2024.06-2024.12	6000		完成投产	6000			2000		A
32	江西双龙消防器材有限公司二氧化碳智能灭火装置生产线项目	经开区	陈灵燕	项目总用地29亩，总建筑面积12000 m ² ，项目建成后可形成年产100万套智能灭火装置的生产规模。	扩建	计划新开工	2024.12-2025.12	15000		完成主体建设，部分生产线投入生产	2000			2000		B
33	轻钢别墅生产线建设项目（江西国胜钢构）	经开区	段龙根	项目占地面积约14.16亩，用于建设年产3万吨轻钢别墅生产线建设项目，本项目拟新建一栋厂房，一条钢结构生产线。	新建	计划新开工	2024.12-2025.12	10000		完成一栋厂房，一条钢结构生产线	2000			2000		B
34	江西振坤实业有限公司装配式钢结构建筑材料及不锈钢制品项目	经开区	段龙根	总面积约为32亩，总建筑面积19000平方米，项目建成后可形成年产8万吨装配式钢结构建筑材料及不锈钢制品。	新建	计划新开工	2024.12-2026.09	15000		完成展览中心、研发中心、办公楼建设；生产车间、仓库竣工，部分产线投入使用。	2000			2000		B
35	依莱斯公司生产车间扩建项目5#厂房	经开区	聂红兵	项目扩建一栋5层厂房，占地面积5200平方米，总建筑面积25801.32平方米，项目建成后可形成90万只喉罩生产规模	扩建	计划建成	2023.10-2024.12	11000	8000	完成5200平方米厂房建设并投产	3000			3000		A

36	江西洪达总部经济及医药配送项目	经开区	周欢庆	项目用地约 50 亩，建设医疗器械物流仓储平台、数字经济平台、电子辐照灭菌生产车间	新建	计划新开工	2024.12-2026.06	50000		完成数字经济平台搭建并投入使用，完成电子辐照灭菌车间建设，完成医疗器械物流仓储平台工程建设。	2000			30000		B
37	江西方远钢结构有限公司生产钢结构项目	经开区	吴克清	建设钢结构生产项目	新建	计划新开工	2024.12-2025.12	10000		主体施工	5000			5000		B
38	致邦智能装配式集成工厂项目	经开区	吴克清	项目总用地面积 260 亩	新建	计划新开工	2024.08-2025.12	100000		完成厂房工程建设	50000			50000		A
39	万向新元科技股份有限公司 20GW 高效智能逆变器+双向变频器生产基地项目	经开区	涂辉平	项目总用地面积 100 亩，总投资约 4.6 亿元，主要建设内容包括 50000 平米厂房及配套建筑物，项目全部建成达产后，预计可实现年产值约 50 亿元，年纳税约 1 亿元。	新建	计划新开工	2024.12-2025.12	46000		完成厂房及配套建筑建设，部分生产线投产。	10000			46000		B
40	江西辰鼎新能源有限公司辰鼎能源高效光伏组件项目	经开区	涂辉平	总用地面积 69596.05 平方米，总建筑面积 54763.63 平方米，项目建成后，建设的项目产能为 2GW。	新建	计划新开工	2024.06-2024.09	100020		完成厂房及配套建筑建设，部分生产线投产。	100020		100020	100020	省大中型、市重大项目	A
41	进贤经开区辰鼎能源高效光伏组件项目	经开区	涂辉平	项目用地面积约 7 万平方米，总建筑面积约 6 万平方米。主要建设内容包括新建综合楼、附属楼、原材料仓库、生产车间、成品仓库、危化仓库、垃圾房、门卫，配套装饰、给排水、电气、暖通、消防等工程及室外基础配套设施。	新建	计划新开工	2024.01-2024.06	30000		完成厂房建设	30000			30000	市重大项目	A
42	进贤县经开区光伏发电建设项目	经开区	陈云	通过光伏系统作为分布式电源，10KV 配电网为核心，结合已有的配电系统、动力系统、热负荷系统等，配置一套智慧能源管理平台；对经开区一区三园自有标准厂房安装光伏发电工程。	新建	计划新开工	2024.07-2025.05	4437		对经开区一区三园自有标准厂房安装分布式屋顶光伏。	3500			3500		A

43	华能七里光伏发电项目	发改委七里乡政府	邓之武	华能七里光伏发电项目，项目容量 80MW。	新建	计划建成	2023.10-2024.12	40314	10000	2023 年完成一期工程的光伏板铺设，2024 年完成二期工程的光伏板铺设	30314			30314	省重点、省大中型、市重大重点项目	A
44	华能罗溪光伏发电项目	发改委罗溪镇政府	陈云	建设渔光互补光伏电站，总装机规模 100MWp	新建	计划建成	2023.06-2024.06	49420	30000	完成光伏区 100% 施工	19420			19420	省重点、省大中型、市重大重点项目	A
45	江西普慧能源有限公司进贤县独立共享储能电站建设项目	民和镇政府	邓之武	项目用地 44851.2 平方米，建设独立共享储能电站，项目容量 300MW/300MWh，计划分两期建设，系统主要由磷酸铁锂储能电池组、BMS 系统、储能变流器、EMS 系统、智能交流配电柜、环境控制系统、安防系统、集装箱等组成。	新建	计划新开工	2024.06-2026.12	60000		完成电站基础设施建设，包括综合楼、电气楼；完成一期升压站建设；完成部分储能电站建设	20000			20000	市重大重点项目	A
46	进贤县新能源充电桩建设项目	创控集团城管局自然资源局供电局	邓之武	新建电动汽车充电桩约 2680 根，两轮电瓶车充电桩约 8000 根，并配套建设供电力设施；购置安装安防监控系统等其他配套设施。该项目分期进行，一期约投资 6000 万元。	新建	计划新开工	2024.07-2027.10	66000		一期充电桩及配套设施施工完成 100%	6000			6000	市重大重点项目	A
47	年产量 50 万吨彩涂板项目	经开区	陈灵燕	项目总用地面积 300 亩	新建	计划新开工	2024.12-2026.12	150000		完成工程建设	30000			30000		B
48	上海睿视健康公司远像光屏生产项目	经开区	陈云	租用标准厂房 2000 m ² ，建设远像光屏生产项目	新建	计划新开工	2024.02-2024.07	5000		完成投产	5000			5000		A

49	上海拜高乐生物公司一次性耗材基地项目	经开区	周欢庆	租用标准厂房 2000 m ² ，建设一次性耗材基地项目	新建	计划新开工	2024.03-2024.07	1500		完成投产	1500		1500		A
50	自动灭火消防设备生产项目	经开区	陈灵燕	项目用地约 16 亩，用于建设自动灭火消防设备生产项目	新建	计划新开工	2024.12-2025.12	26000		完成主体建设	2000		20000		B
51	江西特乐特铝业有限公司新建年产 2 万吨铝型材项目	经开区	徐永钢	项目用地约 30 亩，用于建设年产 2 万吨铝型材项目	新建	计划新开工	2024.05-2025.01	10000		完成投产	10000		10000	市重大项目	A
52	康华卫材公司年产神经监护插管 24 万只超滑尿管 240 万只项目	经开区	胡鹏跃	总占地面积约 21.7 亩，总建筑面积 20000 m ² ，项目建成后，可形成年产 24 万只神经监护气管插、240 万只超滑尿管的生产规模。	扩建	计划新开工	2024.12-2025.12	16000		完成 18000 平方米生产车间及 2000 平方米配套设施用房建设	2000		10000	市重大项目	B
53	牛仔裤加工项目	经开区	胡鹏跃	拟总占地面积 35000 平方米，建设面积 70000 平方米。主要建设内容包括：办公研发楼、生产车间、库房、展览厅、职工宿舍、道路、给排水、消防、绿化及设备购置等各项配套工程。	新建	计划新开工	2024.12-2025.12	23000		完成工程建设，生产车间产线完成布置，进入预投产阶段	5000		15000		B
54	江西鸿伟钢结构工程有限公司重钢生产加工项目	经开区 张公镇政府	周欢庆	项目总用地 100 亩，总建筑面积 54000 平方米，项目建成后，可形成年产 10 万吨钢结构的生产规模。	新建	计划新开工	2024.12-2025.12	60000		完成工程建设，完成钢结构生产线建设，部分产线投入使用。	5000		40000	市重大项目	B
55	美因健康科技（北京）有限公司美因基因区域总部项目	经开区	胡鹏跃	项目使用厂房面积约 10000 平方米，建设基因检测、癌症筛查、检测试剂盒的研发中心、生产中心。	新建	计划新开工	2024.08-2025.12	22000		6#厂房进场装修，完成装修工程量的 30%	16000		16000		A
56	江西彩之鼎年产 18 万套医疗器械印刷包装制品项目	经开区	段龙根	建筑面积 5024.56 平方米，项目建成后形成可年产 18 万套医疗器械印刷包装制品的产能	扩建	计划建成	2024.06-2024.11	6000		竣工，试投产	6000		6000		A

57	江西登峰建材有限公司年产40万吨混凝土搅拌站项目	三里乡政府	付国成	项目总占地面积21.8亩,总建筑面积约11500平方米项目建成后,形成年产40万吨混凝土规模。	新建	计划新开工	2024.01-2025.06	5000		完成生产厂房、配套用房及废水循环利用沉淀池等建设	1250			1250		A
58	进贤创新发展控股集团有限公司绿色环保建材项目	创控集团罗溪镇政府	涂辉平	项目占地面积约50亩,主要建设内容包含以站、车、泵成套设备为载体及配套搅拌运输车、泵车、摊铺机、双钢轮、胶轮、搅拌塔等以及一栋4层综合配套设施用房,建设年产量为100万吨沥青和80万立方的商砼二合一搅拌站。	新建	计划建成	2023.07-2024.01	5000	200	主要建设内容包含以站、车、泵成套设备为载体及配套搅拌运输车、泵车、摊铺机、双钢轮、胶轮、搅拌塔等以及一栋4层综合配套设施用房,建设年产量为100万吨沥青和80万立方的商砼二合一搅拌站。	4800			4800		A
59	江西李渡酒业有限公司国宝李渡酒庄年产1.3万吨基酒技改项目	李渡镇政府	涂莉花	项目总用地面积约650亩,总建筑面积约54万平方米。产品方案及规模:项目建成后,可形成年产1.3万吨优质基酒生产规模。	新建	续建	2021.10-2025.12	500000	240000	主要为二期建设:(1)半成品库预计2024年3月完成建设。(2)8、9#陶坛库预计2024年12月底完成建设,(4)2#食堂预计2024年12月底完工。(4)半成品库、2#食堂、8-9陶坛库强电建设。(5)公共厕所建设。	130000			130000	省大中型、市重大项目	A
60	江林智能装备公司装配式钢结构石油化工智能装备制造厂项目	民和镇政府	熊军	项目租赁于民和镇常湖村委会总占地面积28158m ² ,总建筑面积21800m ² 。主要外购不锈钢及碳钢为原材料进行切割,卷圆或压型后进行拼接、组立、矫正、焊接、抛丸、表面防腐生产工艺,项目建成投产后可形成年产1万吨生产规模。	新建	计划新开工	2024.01-2024.12	4600		完成单层钢结构厂房一9000m ² 、厂房二11520m ² 建设;完成综合楼1200m ² 、保安室80m ² 建设;采购设备并投入生产。	4600			4600		A

61	江西力贤配电设备有限公司电力配电设备生产制造项目	民和镇政府	熊军	拟在民和镇凰岭村，建设标准化厂房，其中厂房面积 6000 m ² ，办公楼 600 m ² ，从事电力配电设备生产制造。	新建	计划新开工	2024.08-2024.12	6000		全面完成厂房及办公楼建设，年底前投入生产。	6000			6000		A
62	比亚迪 4s 店扩建项目	民和镇政府	钱太高熊军	拟成立比亚迪地利汽车销售服务有限公司，在原 4s 店旁扩建一个 4s 销售展厅，预计投资 1000 万，展厅面积约 350 平方米，办公及售后约 700 平方米。	新建	计划新开工	2024.05-2024.12	1000		全面完成比亚迪 4s 销售展厅扩建。	1000			1000		A
63	晨光文具文港加工基地项目	文港镇政府	吴庆和	拟落户晨光文具文港加工基地，预期用地 20—30 亩	新建	计划新开工	2024.06-2024.12	5200		完成 20-30 亩加工基地建设，并投产	5200			5200		B
64	南昌鼎昊实业有限公司年产 1000 吨五金配件项目	文港镇政府	吴庆和	项目总占地面积 15.6 亩，总建筑面积 23201.72 平方米，项目建成后，形成年产 1000 吨五金配件的生产规模。	新建	计划新开工	2024.06-2024.12	5000		完工项目建设并投产	5000			5000		A
65	南昌汇鑫化工有限公司扩建存储气体仓库项目	白圩乡政府	胡建平	拟扩建总建筑面积 15000-25000 平方米的厂房及办公楼各一栋；建设投入气体充装线 6 条，低温液体贮罐 6 个。	改扩建	计划新开工	2024.03-2025.12	6700		完成厂房及办公楼建设，投入气体安装线 3 条。	2000			2000		B
66	江西科华医疗器械有限公司生产项目	白圩乡政府	胡建平	改扩建建筑面积 15189 平米厂房，在原有 2 条生产线基础上新引入 3 条生产线。	改扩建	计划新开工	2024.05-2025.04	3600		改扩建原有厂址，在利用原有生产线基础上引入 3 条新的生产线，现拥有二类生产资格证 6 个，还将增加养生疗养类生产项目	3000			3000		A

67	年产8000个钢构封头的技改扩建项目	张公镇政府	熊志清	改建钢混结构车间4000平方米，购置液压升降平台1台，型号：1T12m；封头专用液压机1台，型号：SHP24-1250/630；3吨锂电叉车1台，型号：CPCD30-XE、自动滚轮架1台，型号：20T；冷轧成型机1台，型号：YX35-750B；彩钢机、数控火焰多头直角切割机1台，型号：CNG-5000；轻钢组立机1台，型号：HG-1800；多用埋弧焊机2台，型号：DMM-50；矫正机1台，型号：JZ-40A；抛丸器1台，型号：RDH1520；封头管板数控机1台，型号：2020BT50；空压机1台，型号：SAV15A-7M；变压器2台，型号：SCB13-100/SCB13-250；模具20套。可实现年产封头8000个的生产能力，预计在南昌地区的市场占有率10%左右。新增社会就业岗位40人，上缴税金60万，同时项目的实施也将带动附近相关产业的发展。	新建	计划建成	2024.01-2024.12	1300			1300					A
68	江西仁福酒业有限公司年产200吨白酒项目	架桥镇政府	安文生	项目总占地面积973.3平方米，建筑面积1026.2平方米，项目建成后可形成年产200吨白酒的产能。	新建	计划建成	2023.09-2024.05	3562	1500	工程全面完工及投产	2062			2062		A
69	江西蓝海石化有限公司仓储扩建项目	架桥镇政府	徐永钢	项目租赁江西锦福实业有限公司土地，在原有江西赣通物流仓储建设项目基础上扩建一座甲类罐区和一座乙类罐区，建筑面积800平方米。主要储存汽油、柴油，主要设备为汽油罐、柴油罐，油泵等，形成可储存汽油150吨，柴油2500吨规模。	扩建	计划新开工	2024.04-2024.12	3100		工程全面完工及投产	3100			3100		C
70	江西若鼎科技有限公司厂房建设项目	温圳镇政府	胡志强	项目占地11.7亩，厂房建设占地1390m ² ，总建筑面积7000m ²	新建	计划建成	2023.10-2024.12	1600	300	厂房竣工，交付使用	1300			1300		A

71	报废机动车回收、拆解（废旧物资循环利用）二期扩建项目	民和镇政府	熊军	项目总占地面积96000 m ² ，总建筑面积约96000 m ² ，其中主要建筑物91200 m ² ，项目建成后，可满足年拆解50000辆报废汽车能力。	新建	计划新开工	2024.09-2025.12	21600	11600	1.完成地上青苗补偿及地上附着物拆迁;2.完成土地报批,开展土方平整;3.完成土地公开出让,办理工程报建手续;4.开展标准厂房地基工程,启动标准厂房建筑钢梁吊装。	10000	0	0	10000		A
72	上海宏图尚威环保科技有限公司项目	民和镇政府	熊军	项目位于民和镇捉牛岗农场油毡厂,占地面积18000 m ² ,建设包括深加工区、仓储物流中心和—个纸品包装创意展示馆。	新建	计划新开工	2024.09-2025.12	15000	0	完成深加工区、仓储物流中心和—个纸品包装创意展示馆建设,投入生产使用。	15000	0	0	15000		B
73	江西省台辰新材料有限公司项目	经开区	吴克清	项目用地面积20.2亩,计划投资约2亿元人民币建设年产600万平方发泡材料项目,主要从事PU泡棉、MPP泡棉、CR泡棉等电子产业新材料功能性产品生产	扩建	计划建成	2024.07-2025.07	20000	0	完成投产	10000			20000	市重大项目	A
74	深圳市精昱智能技术有限公司项目	经开区	吴克清	项目租赁面积约300 m ² ,建设智能装备软件、视觉系统开发项目(以下称“项目”),主要从事软件开发,是轻资产类项目。	新建	计划建成	2024.04-2024.05	500	0	完成投产	500					B
75	江西科晶生物技术有限公司生物反应袋储液袋的膜材生产线项目	经开区	熊志清	项目租赁厂标准厂房4000 m ² ,计划投资5000万元,用于建设—次性生物反应袋/储液袋的膜材生产线项目	新建	计划建成	2024.03-2024.07	5000	0	完成投产	5000					A
76	江西志伟包装科技有限公司生产车间建设项目	经开区	聂红兵	项目用地面积13.47亩,建设生产车间项目用于包装生产	扩建	计划建成	2024.06-2025.06	6000	0	完成投产	3000					A

77	江西景弘再生资源回收利用有限公司汽车拆解项目	张公镇政府	熊志清	项目总占地面积 25 亩，总建设用地面积 15000 平方米，其中建设拆解车间 4500 平方米、成品仓库 4000 平方米、车辆暂存区 6500 平方米。购置精细化拆解设备、氟利昂抽取设备、油水分离设备、切割机、压块机、叉车、牵引设备、称重设备、起重设备等，形成年回收、拆解报废汽车 15000 辆的生产能力，并对报废汽车拆解后的废旧钢材、废旧有色金属、废旧塑料、轮胎、橡胶制品、废油液等进行再利用。	新建	计划建成	2024.06-2024.12	3000		全面完工投产	3000		2000		B
78	中骏雍景城商业综合体项目	商务局	聂红兵	项目用地 360 亩，总建筑面积约 65 万 m ² 的街区综合体，集文化、旅游、街区商业于一体。	新建	续建	2019.10-2025.09	550000	360000	三期四栋楼主体封顶	60000		60000	市重大项目	A
79	南昌市进贤县农贸市场改造新建项目	商务局	聂红兵	新建：农贸市场 5 个（梅庄镇 6000 平方米、三里乡 158 亩、三阳集乡 1000 平方米、前坊镇 2000 平方米、长山晏乡 8.1 亩）拟新建面积为：119733 平方米； 改建：农贸市场 6 个：罗溪镇、钟陵乡、温圳镇、白圩乡、二塘乡、架桥镇，拟占地 11865.95 平方米。大棚 4 座建筑面积 11200 平方、仓库 3 座建筑面积 2500 平方米，称重计量设施、检测检疫设施 7 处，以及停车场 20000 平方米、公厕 5 座 390 平方米等基础设施。	新建	计划新开工	2024.10-2025.12	20000		完成项目建设规划 改建项目进场施工	10000		10000		B
80	进贤医疗器械科技产业园基础设施暨功能平台建设项目（医科园邻里中心项目）	经开区	聂红兵	本项目占地面积 32 311.95 平方米，地上建筑面积约 78600 m ² ，地下面积约 15000m ² 。 项目包括人才公寓及片区商业中心两部分，其中人才公寓建筑面积约 71300 m ² ，地下停车设施 13200m ² ；片区商业中心总建筑面积约 7300m ² ，地下停车设施 1800m ²	新建	续建	2023.06-2025.01	490201	29100	完成人才公寓部分主体工程建设	10000		10000	省大中型、市重大项目	A
81	南昌屹谦物流有限公司电商总部项目	经开区	邹忠文	项目用地 9 亩，属于盘活原海西商业用地项目	新建	计划建成	2023.10-2024.12	3200	1300	完成工程装修	1900		1900		A
82	美宜佳控股有限公司总部物流配送项目	经开区	陈灵燕	项目土地面积为 150 亩，总建筑面积 11 万平方米，项目建成后作为周边美宜佳超市配送平台。	新建	计划新开工	2024.10-2025.12	110000		完成部分基础建设	10000		10000		B

83	江旅国际宾馆装修项目	经开区	熊志清	项目租赁面积为4825平方米，打造准四标准精品酒店，建设包括但不限于目前该物业的楼层及其附属房屋、房屋外墙、屋顶、电梯、消防泵房、热水泵房、配电房、地面停车场及必要的进出口、汽车通道等	新建	计划建成	2024.05-2024.09	1500		完成酒店主体装修，并投入运营	1500			1500		A
84	江西金友化工仓储物流园项目	经开区 张公镇政府	蔡明华	项目用地约44.7亩，用于建设化工仓储物流园项目	新建	计划新开工	2024.12-2025.12	30000		完成投产	2000			30000		B
85	江西亚细亚科技有限公司三方物流仓储项目	白圩乡政府	胡建平	项目占地约57亩，总建筑面积20000平方米，用于建造总部经济第三方医疗且物流平台。	新建	计划建成	2022.07-2024.12	12000	4000	完成三栋生产车间及办公楼主体建设，完善厂区道路硬化、绿化等基础设施建设；引入生产设备	8000			8000		B
86	进贤县冷链物流产业园	进贤县供销社合作社	杜卿	建设规划冷链仓30000平；农批大市场20000平；物流集配15000平。建设集冷链仓储、农产品交易市场、互联网+第四方物流、配套功能于一体的创新、智能、协同优质冷链物流项目，打通城乡下行“最后一公里”和农产品出行“最先一公里”，培育冷链物流新业态和农产品大流通产业新经济。	新建	计划新开工	2024.03-2025.12	19300		基础建设施工	10000			10000		B
87	深圳诚坤互联网供应链	张公镇政府	熊志清	此项目由生产制造、仓储物流、电商销售、生活配套四大板块构成，并开发其他本土产品展开跨境销售合作的综合项目。规划用地60亩起，总规划面积约4万平方米	新建	计划新开工	2024.09-2026.10	5000		待用地落实后，计划完成一期生产车间、一期办公室、一期仓储、员工宿舍；	2500			2500		B
88	进贤县县级配送中心建设项目	商务局	聂红兵	购置冷库内设备，建设1万吨库容低（常）温冷库	新建	计划新开工	2024.06-2024.12	1500		完成1万吨库容低（常）温冷库建设	1500	100	1400		A	
89	进贤创控滨湖商业街 (中山大道以东、滨湖大道以南地块)	创控集团	邓之武	用地面积约32.59亩，总建筑面积42624.8m ² ，地上总建筑面积34591.04m ² ，地下总建筑面积8033.76m ²	新建	计划新开工	2024.08-2026.08	20000		基础完成100%，主体完成10%	5000			5000		B

90	格兰云天宾馆项目	创控集团	邓之武	该项目为酒店,地上18层,建筑高度81.8米,地下一层:汽车库 设备用房 酒店一层:大厅 厨房 消防控制室 多功能厅 宴会厅等. 二层:多功能厅 大宴会厅 信息机房等 三层:台球室 乒乓球室 SAP 泳池等. 四层至十六层客房等. 十七层 十八层:包厢 茶室 酒廊等. 建筑面积27044.10平方米	新建	计划建成	2024.03-2024.06	9900			9900				市重大项目	A
91	进贤港隆房地产开发有限公司港隆花园小区	文港镇政府	吴庆和	项目用地19786 m ² ,总建筑面积约48125.07 m ² 的房地产开发项目,集住宿、街区商业等一体。	新建	计划新开工	2024.01-2024.12	15000			完成住宿、街区商业等建设,并交付使用。	15000		15000	市重大项目	A
92	进贤县隆鼎商务中心工程	创控集团	钱大高	项目用地面积2645.46 m ² ,总建筑面积7040.99 m ² ,机动车位数38个;主要建设内容包括写字楼、地下车库、绿地、内部道路、停车场等配套设施以及装饰、给排水、电气、暖通、消防等工程的建设。	新建	计划建成	2023.11-2024.12	4000	500		主体完成100%,市政绿化及装修完成100%,项目全面完工	3500		3500		A
93	笔文化电商物流仓储基地项目	文港镇政府	吴庆和	占地面积10.5亩,建筑面积20000 m ² ,三栋厂房,电商物流仓储基地。	新建	计划新开工	2024.01-2024.11	4630			完成三栋厂房,电商物流仓储基地建设。	4630		4630		A
94	长山晏乡医疗器械一条街	长山晏乡政府	陈云	建设占地约10.87亩,商业住宅9.8亩,物业用房300平,社会养老服务用户300平,消防室100平左右	新建	计划新开工	2024.10-2025.12	3000			商业住宅基础施工	300		300		B
95	进贤吾悦广场	商务局	聂红兵	总用地面积138967.31平方米,总建筑面积约46.43万平方米,其中商业约16.3万方,住宅约30.13万方,项目包含9万平米以上的购物中心(含超市)、商业街、住宅、底商、幼儿园等。	新建	计划建成	2020.11-2024.12	300000	280000		工程全面竣工并交付	20000		20000		A
96	进贤现代农业数字乡村产业园(产业提升)项目	三里乡政府 农业农村局 创控集团	付国成	项目总占地面积约15000亩,主要建设内容包括:综合服务区、人工育苗厂、工厂化养殖区、养殖示范区、交易市场、物流区、二产区、扩展区、绿色循环发展试点集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理区、打通养殖园区内生产道路、水道开挖、环境整治、建设服务整个养殖区的污水处理站3处、建设配套人才公寓等产业园配套设施建设。	新建	续建	2023.01-2025.12	183000	11000		一期工程全面完工,二期基础完成100%,主体完成20%	18000		18000	省大中型、市重大项目	A

97	进贤县2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设新建项目	农业农村局	吴宽	新建高产稳产农田2万亩(含旱地0.12万亩),主要建设内容:土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等。	新建	计划建成	2023.11-2024.04	6000	2400	项目全面完工	3600		3600				A
98	进贤县2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设改造提升项目	农业农村局	吴宽	改造提升高产稳产农田1.5万亩,主要建设内容:土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等。	改建	计划建成	2023.11-2024.04	4500	1800	项目全面完工	2700		2700				A
99	进贤县2024年度统筹整合资金推进高标准农田建设提升改造项目	农业农村局	吴宽	建设规模:4万亩;主要建设内容:排灌渠道、机耕路及其他田间配套工程	新建	计划新开工	2024.11-2025.05	12000		完成配套设施建设	5000				市重大项目	A	
100	进贤县2024年度高标准新建项目	农业农村局	吴宽	土地平整、灌排沟渠建设、田间道路和田埂修筑,桥涵管闸等建筑物配套	新建	计划新开工	2024.11-2025.05	3000		完成土地平整、灌排沟渠建设、田间道路和田埂修筑,桥涵管闸等建筑物配套工程量15%	1000						A
101	进贤县农村人居环境“两类村”整治项目	农业农村局各乡镇	吴宽	共同富裕样板村主要是房前屋后整治,污水净化、村庄道路硬化、路灯亮化、空地绿化。做到村容村貌整洁、干净、有序。乡村振兴示范村在共同富裕样板村的基础上增加“八有”建设内容:有规划、有颐养中心、有活动广场、有污水处理设施、有公厕、有产业、有管护机制、有治理机制	新建	计划新开工	2024.07-2024.12	15000		各乡镇作为项目业主,严格按照“一整四化八有”的规定,2024年底全面完工	15000						A
102	东方希望集团进贤县全产业链条现代化生猪养殖生态循环产业基地项目	农业农村局	吴宽	养殖基地4000余亩,饲料厂80余亩,冷链、屠宰场、加工厂180余亩。	新建	计划新开工	2024.04-2027.04	200000		完成2000亩生猪饲养基地、饲料厂等建设	100000		100000		市重大项目	B	
103	帮农控股集团进贤县蓝莓种植加工及旅游现代农业产业园项目	农业农村局	吴宽	蓝莓大棚2000余亩,加工厂90余亩等。	新建	计划新开工	2024.04-2026.04	100000		完成1000亩蓝莓大棚,配套基础设施建设等。	50000		50000			C	

104	进贤县第三次全国土壤普查项目	农业农村 局	吴宽	进贤县 844 个表层样和 41 个剖面样外业采样、样品制样、样品检测和成果汇总与编写	新建	续建	2023.10-2025.10	1115	400	844 个表层样和 41 个剖面样样品检测和成果汇总与编写	715					A
105	江南牧业农业特色产业提升项目	池溪乡政府	邓必勇	扩建高标准栏舍 6200 m ² ，新建全自动饲喂系统 2 条，生产道路 400 米*宽 4.5 米，不锈钢粪污干湿分离机 2 台，新装 500 千瓦变压器及低压线路，隔离房 2 栋，中转仓库 1 栋，异地转猪台 1 座，挡鼠隔离板 1500 米，新装高压洗栏机一套，隔离高架桥一座，移动转猪台一辆。	扩建	计划新开工	2024.05-2024.12	1044		完成扩建高标准栏舍及设备安装并投入使用。	1044	500	544			A
106	养殖配套设施改造	池溪乡政府	邓必勇	1、栏舍温控改造：吊顶、铝合金窗、风机建设、智能化温控感应系统。 2、机械化提升改造：饲料生产、输送及饲喂系统改造。 3、生物安全配套设施建设：烘干房及地面硬化。	改建	计划新开工	2024.05-2024.12	700		1、栏舍温控改造：吊顶、铝合金窗、风机建设、智能化温控感应系统。 2、机械化提升改造：饲料生产、输送及饲喂系统改造。 3、生物安全配套设施建设：烘干房及地面硬化。	700	350	350			A
107	南昌华谱农业有限公司新建高标准现代化示范农业综合体项目	七里乡政府	邓之武	建设高标准现代化示范农业综合体，全面推广工厂标准化管理，年出栏 500 头肥牛，肉鸭 100000 羽，春香柚 500 亩，种植粮食 2000 亩和进行加工厂房建设。	新建	计划新开工	2024.05-2026.12	3500		新建养牛厂房 10000 平方米，加工及仓储厂房 50 亩。	1500		1500			A

108	七里春香柚高标准示范园，技术培训及推广中心建设项目	七里乡政府	邓之武	项目总占地面积1000亩，主要建设内容包括高标准七里春香柚种植示范基地，七里春香柚技术推广及培训中心，用于全面推广七里春香柚种植培育技术。育苗育种中心，七里春香柚产品回收及预加工包装中心等。	新建	计划新开工	2024.05-2026.10	3000		种植460亩七里春香柚示范园，建设办公楼一栋用于日常办公及春香柚技术培训及推广一栋，员工宿舍一栋，培育20万棵优质春香柚幼苗。建设七里春香柚回收和初级加工及预包装中心。	2000			2000		B
109	进贤县2023年渔业发展补助项目	农业农村局南台乡政府	杜卿	700亩标准化养殖军山湖大闸蟹基地，全面实施养殖水体内循环，自净化，零排放的养殖新模式。改造老旧失修池塘面积共3916亩。	新建	计划新开工	2024.03-2024.12	1737		完成改造老旧失修池塘面积共3916亩；蟹塘改造工程1项，含清淤、池埂修筑、网布护坡、防逃网等；养殖区道路硬化；水闸、引水水池、DN600的PE引水管	1737		1254	477		A
110	江西省昌达生态旅游开发有限公司特色田园乡村建设项目（一期）	下埠集乡政府	高波	建设冷藏间气调库、加工车间、选果房和仓库、2个灌溉水池、果园服务休闲中心、果园道路。	新建	计划新开工	2024.04-2025.12	3230		完成冷藏间气调库、加工车间、果园道路建设。	1175			1175		A
111	江西省高氏林牧发展有限公司马场及游乐项目	下埠集乡政府	高波	项目规划总占地面积300亩，全系列拓展活动设施的建设、室外景观构造及辅助设施的建设，观光基地道路建设。	新建	计划新开工	2024.01-2024.12	1000		全系列拓展活动设施的建设、室外景观构造及辅助设施的建设，观光基地道路建设。	1000			1000		B

112	南昌硒谷·钟陵现代农业产业园硒谷文化市集一期项目	钟陵乡政府	周胜明	硒谷文化市集一期项目、占地面积约 51 亩，总建筑面积 14128.92 平方米，包括建筑主体工程、室内装修、室外景观及综合管线，儿童无重力娱乐设施等。	新建	续建	2020.12-2025.12	8000	3000	完成主体工程、室内装修、室外景观及综合管线，儿童无重力娱乐设施建设等。	2000			2000		A
113	南昌硒谷·钟陵现代农业产业园游乐项目	钟陵乡政府	周胜明	丛林穿越 3 条线、无动力亲子乐园及配套设施	新建	计划新开工	2024.06-2024.12	600		完成丛林穿越 3 条线、无动力亲子乐园及配套设施工程	600			600		C
114	南昌浮游岭农旅发展有限公司农业及乡村旅游开发项目	李渡镇政府	涂莉花	项目总占地面积 122 亩，其中吴坊村西房河树坑山地占地面积 63 亩，规划开发建设乡村休闲旅游山庄；吴坊村美人洲占地面积 59 亩，规划开发建设农业生态园。	新建	续建	2023.01-2027.12	12000	1000	主要建设：办公楼 1 幢；经营场地的基础建设；游乐场及用餐场所的建设。（具体要按待定的设计图纸施工）	2000			2000	市重大项目	A
115	进贤县李渡镇柴埠畜牧专业合作社蛋鸡养殖场项目	李渡镇政府	涂莉花	项目占地面积 18257M2，钢架结构养殖棚共计 4 栋，办公房 1 栋，仓库 1 栋，配电房 1 栋，锅炉房 1 栋，消毒房 1 栋，总建筑面积为 8700M2；购置全自动化蛋鸡养殖设备 4 套，该项目建成后可养殖蛋鸡 20 万只，预计年产鸡蛋 3600 吨。	新建	计划建成	2023.09-2024.12	1120	880	完成 1 栋钢架养殖棚建设；购置 1 套养殖设备并投入使用	240			240		C

116	南昌众携再生资源管理有限公司年产50吨蚯蚓养殖项目	李渡镇政府	涂莉花	项目占地总面积22000平方米，其中养殖车间2200m ² ，外购养殖材料牛粪、猪粪，草本、污泥及动物粪便。外购设备购置GT1500滚筒烘干机一台、ZXS1000型破碎机一台、YKJ-72成型机二台、ZL960抓住一台、供料箱四十米、输送机八台、50#铲车一台、20#铲车一台、厂内车辆三辆。生产流程：搅拌、发酵、铺床、投苗、培育、投料、保湿、采收、分离、打包。项目建成后年产量50吨蚯蚓，3万吨有机肥。	新建	续建	2023.01-2025.05	1000	560	建设厂房4栋，面积4200平方米	400			400		C
117	张公镇郑坊葡萄园建设项目	张公镇政府	熊志清	项目占地220亩，计划建成200亩大棚，栽种葡萄、红美人、杨梅、枇杷等品种果树	新建	计划建成	2024.02-2024.09	1000		项目占地220亩，计划建成200亩大棚，栽种葡萄、红美人、杨梅、枇杷等品种果树	1000					A
118	江西佐家寨现代休闲农业园项目	前坊镇政府	钱大高	项目用地4800亩，建设热带植物、大型花海、民宿、温泉、少年军校、 游客服务中心 、农产品 生产车间 等基础设施。运动休闲区、配套休闲区、入口服务区；完成项目水、电、路等基础设施建设； 拟建面积为15万平方米，绿化面积81600平方米，占比68%，健身设施建设面积19920平方米，占比16.6%，建设健身步道8公里，建设运动场地不少于10个，可开展的体育项目不少于5个。 按功能规划建设野生动物保护区、运动休闲区、配套休闲区、入口服务区；完成项目水、电、路等基础设施建设；修建工作人员办公区等小规模接待区。	扩建	计划建成	2022.01-2024.12	35000	3600	完成少年军校、游客服务中心、农产品生产基地建设完成项目立项、土地调规，办理相关建设手续；新建面积为15万平方米，绿化面积81600平方米，占比68%，健身设施建设面积19920平方米，占比16.6%，建设健身步道8公里，建设运动场地不少于10个	31400			22600	市重大项目	A

119	进贤县前坊粮食仓储物流设施项目	粮食保障服务中心前坊镇政府	邓之武	拟新建一座占地约45亩、仓容量在3.5万-4万吨的现代化高标准粮库以及1座器材库、1栋办公楼、1栋检化实验室、1栋水泵房、库区供排水设施、消防设施和避雷设施、库区环境绿化、道路硬化、购置相关收购器材、检验仪器设备等	新建	计划新开工	2024.12-2025.12	10000		平整土地、建设库区围墙、首期完成2万吨容量仓库建设	1000		4000			B
120	进贤县泉岭乡南岸村蛋鸡养殖建设项目	泉岭乡政府	吴宽	一期新建鸡舍2栋，计2800m ² ；新建管理房一栋150平方米；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。二期新建鸡舍2栋，计3072m ² ，鸡苗保温室一栋1000m ² ；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。三期新建鸡舍2栋，计3072m ² ；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。	新建	计划新开工	2024.01-2026.12	1500		一期新建鸡舍2栋，计2800m ² ；新建管理房一栋150平方米；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。	500		300	200		A
121	泉岭乡聂家村蛋鸡养殖建设项目	泉岭乡政府	吴宽	一期新建鸡舍2栋，计2800m ² ；新建管理房一栋150平方米；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。二期新建鸡舍2栋，计3072m ² ，鸡苗保温室一栋1000m ² ；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。三期新建鸡舍2栋，计3072m ² ；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。	新建	计划新开工	2024.05-2026.12	1700		一期新建鸡舍2栋，计2800m ² ；新建管理房一栋150平方米；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。	400		300	100		A
122	泉岭乡大塘村蛋鸡养殖建设项目	泉岭乡政府	吴宽	该项目分三期建设：一期新建鸡舍2栋，计2300m ² ；新建管理房一栋200平方米；购买自动化养鸡设备2套，道路硬化、水电等基础设施。二期新建鸡舍3栋，计4608m ² ，鸡苗保温室一栋1000m ² ；购买自动化养鸡设备3套，道路硬化、水电等基础设施。三期新建鸡舍4栋，计6144m ² ；购买自动化养鸡设备4套，道路硬化、水电等基础设施	新建	续建	2024.01-2026.12	1900		新建鸡舍4栋，计4500m ² ；新建管理房一栋200平方米；购买自动化养鸡设备4套，道路硬化、水电等基础设施。	785		485	300		A

123	进贤县泉岭乡前溪村宜居宜业和美乡村建设项目	泉岭乡政府	吴宽	道路硬化约 8000 平方米。厕所提升改造 136 户，建设污水处理净化设备，雨水排水沟等。安装路灯 80 盏 4、基础便民服务设施，老年人活动中心。花园、果园、菜园建设 1800 平方。户外健身设施、墙体宣传。	新建	计划新开工	2024.08-2024.12	950		完成道路硬化、厕所提升改造 136 户、污水处理净化设备、雨水排水沟等、路灯 80 盏基础便民服务设施、老年人活动中心户外健身设施及墙体宣传建设	950		950			B
124	进贤县种养循环农业基地	二塘乡政府	蔡明华	占地 150 亩，其中 50 亩用于建设牛舍、饲料加工车间、储草棚、污水污粪处理车间、宿舍及办公楼等基础设施，100 亩用于种植优质牧草。	新建	计划新开工	2024.05-2024.12	5000		完成牛舍、饲料加工车间、储草棚、污水污粪处理车间、宿舍及办公楼等基础设施建设。	5000		5000			B
125	进贤县农事服务中心项目	衙前乡政府	段龙根	项目占地 10 亩，打造农事服务中心，重点建设稻谷烘干厂、农资仓库、农机库棚、育秧中心及秸秆收储等有关农业设施等。	新建	计划新开工	2024.01-2024.12	1500		全面完成建设稻谷烘干厂、农资仓库、农机库棚、育秧中心及秸秆收储等，并交付使用。	1500		1500			A
126	进贤县国家储备林项目	林业局	熊军	建设全县高标准国家储备林 10 万亩	新建	计划新开工	2024.01-2027.12	77971		营造林工程：油茶新造 2900 亩，湿地松新造 800 亩，较慢珍稀用材树种新造 600 亩，现有针叶林改培 4300 亩，现有其他林综合改培 5500 亩，现有油茶林改培 3000 亩，中幼林抚育 2900 亩；林下经济 200 亩；支撑体系：新建林区道路 213.2 公里，防火林带 13.2 公里，森林消防和有害生物防治设备，监测、科技支撑体系建设和人员培训等。	22681					C

127	进贤县白圩现代化粮库建设项目	白圩乡政府粮食保障服务中心	胡建平	拟新建一座占地约 37 亩，仓容量在 3 万-3.5 万吨的现代化高标准粮库及 1 座器材库、1 栋办公楼、1 栋检化实验室、1 栋水泵房，建设内容包含库区供排水设施、消防设施和避雷设施及库区绿化、道路硬化，还将购置相应收购器材、检验仪器设备等。	新建	计划新开工	2024.07-2025.12	10000		平整场地,完成首期 2 万吨容量仓库建设。	4000			4000		B
128	江西凤巢生态农业有限公司农业生态种养基地项目	白圩乡政府	胡建平	预计需建设生产厂房 13 栋,建筑面积约 22000 平方;行政、生活设施楼一栋,约 1500 平方;目标建设成规模 50 万蛋鸡及配套饲料厂、有机肥料厂和中药种植一体化生态种养基地。	新建	计划新开工	2024.01-2025.11	5000		平整土地,完成一期厂房 4 栋、行政生活楼建设。	2000			2000		B
129	进贤县白圩致岭休闲山庄项目	白圩乡政府	胡建平	按照功能打造不同,构建含旅游接待中心区,蘑菇园,草莓园,蔬菜园,生态稻田区,垂钓区,花海观赏区等 7 大主体园建设。	新建	计划新开工	2024.05-2025.10	2300		完成 7 大休闲农业主题板块建设	1500			1500		B
130	江西神地生态农业有限公司生态农业示范园项目	白圩乡政府	胡建平	该项目用地需 2000 亩,其中高效丰产栽培示范 600 亩,碧根果茶树双油示范园 1400 亩。需新建仓库、办公楼、果树加工线。	新建	计划新开工	2024.03-2025.12	4200		完成办公用房及农产品生产加工线建设。	2200			2200		B
131	进贤县金芙蓉种养专业合作社全程机械化农事服务中心项目(二期)	张公镇政府	熊志清	二期建设占地 20 亩,建设烘干厂,占地面积 1200 平方;建设秸秆综合回收利用中心,占地面积 1500 平方,建设农技培训中心,农事服务中心基本建成。	扩建	计划建成	2024.10-2024.12	1000	120	全面完工投产	880			880		A

132	进贤县军山湖云水间省级休闲农业田园综合体	三阳集乡政府	邹忠文	园区占地面积 1500 余亩，年产值 3000 万元。建有水上餐饮区、住宿区、水上休闲娱乐区、垂钓、自助烧烤、水上拓展区、青少年科普基地、水产养殖、家禽养殖等。	改扩建	计划建成	2018.01-2024.12	21000	18000	1 新建游客服务中心及农产品展示、销售、储存中心项目建设约 2000 平米 2. 预制菜研发与加工流水线项目, 3. 一条大米加工流水线设备设施购置 4. 采摘园区游步道 500 米建设及主干道 800 米硬化工程 5、亲子园及园区绿化景观升级工程 6、园区智慧物联网开发建设项目 7、新建 10 栋餐饮木屋 8、新建小酒馆项目 9、宾馆一层、三层楼房间内部装修改造及外观美化更新改造	3000			3000		A
133	南昌尚唐生态农业旅游开发有限公司新建休闲农业旅游项目	三阳集乡政府	邹忠文	总面积 400 亩，建有入口集散区及游客服务中心、果园、农牧业场地、亲子游乐区、风筝气球飞行营地、家庭农耕区、果园露营帐篷轻奢区、烧烤区等。	新建	续建	2023.08-2025.12	8000	1000	家庭农场 20 亩、果园 100 亩、亲子乐园 10 亩、飞行营地 30 亩、夜游基地 20 亩、办公及游客中心、研学楼	4300			4300		A
134	南昌欣禾隆农业有限公司年产 50 万羽蛋鸡标准养鸡场建设项目	温圳镇政府	胡志强	项目位于泉溪塘上村，占地 36 亩，新建 7 栋现代化鸡舍，每栋占地 1600 m ² 。项目完工后可养鸡达 50 万羽。项目建设分三期。	新建	续建	2023.10-2026.10	5400	400	投入 1100 万元，竣工完成 2 栋现代化鸡舍，第一期建设完成	1500			1500		A

135	江西黄玲玲生态农业有限公司年养殖12万只蛋鸡养殖项目	温圳镇政府	胡志强	项目占地20亩，新建现代化鸡舍6栋合计13000平方米。一期养鸡规模达12万羽。	新建	计划建成	2024.01-2024.12	2000	600	鸡舍竣工交付使用。	2000			1400		A	
136	进贤县民丰农业科技发展有限公司废旧物资加工项目	罗溪镇政府	涂辉平	项目占地面积2077平方米，总建筑面积1500平方米，项目建成后，可形成年回收加工3000吨废铁加工规模。	新建	计划建成	2023.10-2024.06	1100	100	项目全面竣工并投产	1000			1000		A	
137	进贤县补充耕地开发项目	自然资源局	熊军	完成800亩未利用地的土地平整、灌排沟渠建设、田间道路和田埂修筑，桥涵管闸等建筑物配套	新建	计划新开工	2024.04-2024.12	960		全面完工	960	960				A	
138	江西北良农业进贤县高标准农田改造一期项目	民和镇政府	熊军	项目承包民和镇现有的荒地、旱地、贫瘠土地，进行集中连片平整改造、土壤改良，采用自动喷灌系统、大型智能农用器械作业，完成10000亩左右土地流转（以实际土地流转情况为准）及配套农产品的烘干、加工、储存体系建设，进行油菜、玉米、花生、大豆的轮茬种植。项目计划总占地42亩，总建筑面积13000m ² （其中烘干设施用房2000m ² 、加工设施用房2000m ² 、仓储用房6000m ² 、其他设施用房3000m ² ）。	新建	计划新开工	2024.06-2025.12	5000		完成民和镇10000亩左右土地流转，6000m ² 仓储用房及烘干设施用房建设；部分农田自动喷灌系统。	3000			3000		A	
139	进贤县职业技术高级中学新建工程	教体局	舒丹	项目155.31亩，总建筑面积87602.30m ² ，主要建设内容包括1栋六层的图书馆、办公综合楼，3栋五层教学楼、实验楼，1栋二层食堂，4栋六层宿舍楼，风雨连廊，1栋风雨球馆，400米环形跑道及体育看台，室外给排水、室外强弱电、绿化、道路、围墙等室外相关配套设施等。	新建	续建	2023.09-2025.09	30000	10000	主体完工	10000					省大中型、市重大项目	A
140	进贤县职业技术高级中学扩建工程	教体局	舒丹	扩建教学楼、综合楼、实训楼、学生宿舍、教师周转房、校门卫室等校舍2万平方米；新建200米田径运动场；新建校园道路、给排水、绿化、围墙等附属工程	扩建	计划建成	2022.06-2024.07	18200	7500	工程全面竣工并交付使用	10700					市重大项目	A

141	进贤县民和一小青岚校区新建工程	教体局	舒丹	项目占地 48.72 亩,总建筑面积 19530 平方米,含教学楼,综合楼、实训楼、教师周转宿舍、学生宿舍及 400 米室外运动场、园林绿化等室外附属设施。	新建	续建	2023.10-2025.12	7000	1000	主体完工	4000				市重大项目	A
142	御驾垄中职业院校建设工程	教体局	舒丹	占地 600 亩,建设规模 20 万平方米,总投资 10 亿元。	新建	计划新开工	2024.06-2025.12	100000		开工建设,完成土建 20%	20000					B
143	新建进贤县长山晏乡中心小学教学楼项目	教体局	舒丹	用地面积 16728.3 平方米,新建教学楼 1992.73 平方米,门卫室 46.5 平米,围墙 600 米 200 米田径运动场,给排水系统,绿化等	新建	计划建成	2023.10-2024.12	996	200	工程竣工	796					A
144	进贤县全民健身中心新建工程	教体局	舒丹	总用地面积 35359.27 平方米,新建足球场二个 4529 平方米,篮球场三个 2160 平方米,排球场二个 730 平方米,羽毛球场 3 个 260 平方米,乒乓球台 14 个 260 平方米,绿荫运动区一个 2500 平方米,机动车停车位 40 个,非机动车停车位 78 个,公厕、服务用房 320 平方米及其他公共设施 1600 平方米,步行环道 1660 平方米,骑行环道 2500 平方米;新建中心内道路、给排水、绿化等附属工程。	新建	计划新开工	2024.06-2025.06	2900		完成建安工程量 80%	2000					A
145	进贤县星火学校风雨球馆新建工程	教体局	舒丹	新建一幢 4000 平方米的风雨球馆,新建 3353 平方米教师周转房。	新建	计划新开工	2024.09-2025.09	2100		主体完工	1100					A
146	进贤县农业技术职业培训学校改造工程	党校创控集团	邓之武	本工程位于红壤研究所内,改造建筑总面积约 13081 平方米,项目用地 40 亩。其中办公、教学综合楼建筑面积约 6419 平方米,宿舍建筑面积约 6152 平方米,食堂建筑面积约 510 平方米。室外新建道路面积约 4200 平方米,改造室外场地面积约 2200 平方米。 改造建设内容:室内改造装修、强弱电,购置办公室家具、教学设备、宿舍家具,新设室外沥青道路、室外场地铺装改造等。	改建	计划新开工	2024.04-2026.04	6800		完成总工程的 50%。	3000				市重大项目	A

147	南昌育山教育咨询有限公司谷雨轩研学基地建设 项目	二塘乡政府	蔡明华	项目用地面积约 27182 m ² ，总建筑面积为 12552.65 m ² ，主要建设内容包括服务咨询用房、咨询服务辅助及咨询管理用房、生活用房、配套给排水、暖通、电气、室外基础配套设施、污水处理设施、道路等建设；购置安装咨询服务设施设备、通信设备等。	新建	计划建成	2023.01-2024.12	5000	3000	完善服务咨询用房、咨询服务辅助及咨询管理用房、生活用房、配套给排水、暖通、电气、室外基础配套设施、污水处理设施、道路等建设（装修）并正式投入使用。	2000			2000	市重大项目	A
148	南昌金领技工学校有限公司新建学校综合楼项目	经开区	胡鹏跃	南昌金领技工学校新建南昌金领技工学校综合楼(数字、电商产业楼)，总用地面积：9.66 亩。施工建筑面积约 17000 平方米。	新建	计划建成	2023.10-2024.12	3000	1200	完成工程装修	1800			1800		A
149	进贤县公共卫生应急体系建设项目	经开区	邹忠文	项目用地 120 亩，总建筑面积 87500 平方米，主要建设内容包括新建疾病预防控制业务大楼 8000 平方米、新建妇幼保健门诊大楼和住院大楼 22000 平方米、新建传染病感染大楼 40000 平方米，进贤县人民医院总发热病房改造 17500 平方米，配套给排水、暖通、电气、室外基础配套设施、污水处理设施，以及传染病防治设备、消杀设备、通信设备等	新建	计划建成	2021.03-2024.12	61137	53137	完成妇保及疾控中心建设，内部装修收尾。	8000					A
150	进贤县中医院建设项目	卫健委 创控集团	舒丹	项目用地 52127 平方米，项目分两期建设，一期总建筑面积 86443.29 平方米。建设门急诊，医技，住院，行政，保障用房、药剂科，体检中心，康复中心，治未病中心，感染楼，污水处理等相关配套用房，拟打造科室齐全，功能完善的中医院建筑。	新建	计划建成	2021.06-2024.12	55000	40000	装修完成 100%，项目全面完工	15000					A

151	进贤县人民医院整体搬迁工程(二期)	卫健委 创控集团	舒丹	项目总建筑面积约 42185 m ² , 主要建设内容包括 20 层的综合楼, 由主楼与裙房组成, 建筑面积约 28480 m ² ; 5 层的感染楼, 建筑面积约 6600 m ² ; 发热门诊为 3 层, 建筑面积约 2340 m ² ; 地下室建设面积约 4765 m ² ; 一期、二期二次深化装修工程; 及其他配套服务设施。	新建	续建	2022. 11- 2025. 12	75000	7000	主体结构完成 100%, 装饰装修工程完成 20%	8000				省大中型、市重大项目	A
152	进贤县温圳镇中心卫生院新建工程	卫健委 创控集团	舒丹	项目用地 16600.08 平方米、总建筑面积 8500 平方米, 床位数 100 张、机动车位数 85 个包括主体建设、装修、绿化及配套基础设施建设等。	新建	计划 新开工	2024. 03- 2026. 03	5000		基础完成 100%, 主体完成 50%	2000				市重大项目	A
153	进贤县医疗卫生系统信息化建设项目	卫健委	舒丹	进贤县卫生健康委员会: 医共体综合平台, 全民健康数字底座, 卫生云平台。 进贤县人民医院, 进贤县中医院: 互联互通四级甲等, 电子病历 5 级, 信息管理升级。 进贤县妇幼保健院: 互联互通四级甲等, 电子病历 4 级。	新建	续建	2024. 03- 2025. 12	16000		进贤县人民医院、中医院实现互联互通四甲水平; 县人民医院电子病历达到五级水平; 县卫健委医共体综合平台建设完成 80%	10000	计划 申请 专项 债 12800 万元			市重大项目	A
154	进贤县中医院制剂中心建设	卫健委	舒丹	进贤县中医院新院康复楼一楼建筑规划 1200 m ² 用于建设中药制剂室, 该项目大致分为: 提取室、制剂中心、药检室、中药房、中药库等。	新建	计划 建成	2024. 03- 2025. 01	3600		工程全面竣工	3500	计划 申请 专项 债 2880 万元				B

155	进贤县人民医院新院医疗设备采购项目	卫健委	舒丹	本项目主要针对进贤县人民医院全部科室的设备进行采购，主要包含：手术室、麻醉科、血管外科、神经外科、重症医学科、心内科、肛肠科、神内、内分泌、肾内肿瘤、介入室、耳鼻喉科、眼科、影像科、功能科、检验科、口腔科、消化内镜中心、急诊科、普儿科、病理科、门诊皮肤科、呼吸科、康复科、手术室、胸外科、泌外科、普外科、骨科、妇产科、新生儿区、供应室、护理部、血透室等全部科室的设备及其他配套设施。	新建	计划新开工	2024.02-2024.12	65000		完成相关设备设施的采购及安装	65000	计划申请专项债52000万元			市重大项目	A
156	进贤县托育综合服务中心建设项目	卫健委	舒丹	在进贤县妇幼保健院新院门诊部一、二楼建筑总面积2520m ² （其中：一楼建筑面积1260m ² ，建设托位75个、二楼建筑面积1260m ² ，建设托位75个），总建设托位150个（其中：①设置乳儿班2个、每班托位10个、计20个②设置托小班2个、每班托位15个、计30个③设置托大班5个、每班托位20个、计100个）	改建	计划建成	2024.03-2025.01	500		工程全面竣工	400	计划申请专项债400万元				B
157	进贤县康养中心项目	民政局 创控集团	吴宽	项目用地约50亩，总建筑面积约36839m ² ，主要建设综合楼、失能护理楼、小型医疗楼、食堂、宿舍楼、养老公寓、地下室等配套设施。	新建	续建	2023.12-2025.05	25000	500	基础完成100%，主体完成100%	8000				省大中型、市重大项目	A
158	江西京鹭餐饮管理有限公司京鹭养老服务中心建设项目	三阳集乡政府	邹忠文	项目需用地总面积3452.33m ² ，计划建设总建筑面积7867m ² 。其中新建5层养老中心A栋B栋5000m ² （每栋建筑面积2500m ² ）。新建养生食堂及员工宿舍共三层360m ² ，新建3层办公大楼360m ² 。配电用房建筑面积80m ² ；24小时门卫值班一层42m ² ，垃圾处理房20m ² ，配电间一层18m ² ，不计容建筑面积2067m ² ，其中绿地1200m ² 、机车车道600m ² 、地面停放车位197m ² 、地上停车位14m ² 、地下停车场车位56m ² ，项目建成之后拥有健康颐养区、综合护理区、康复中心、健身、娱乐休闲中心等区域，可容纳200张床位。	新建		2024.09-2025.12	3000		主体全面完工	1200					A

159	进贤县云桥付家安置房建设项目	住建局 创控集团	熊军	本项目总占地面积约 18810 m ² ，建设总建筑面积约 5.54 万 m ² （含地下室）的安置房。建设内容主要包括土建、安装、给排水、强弱电、通风、消防及室外配套工程等安置房建设内容	新建	续建	2023.10-2026.04	25000	200	基础完成 100%，主体施工	5000				省大中型、市重大项目	A
160	进贤县大路吴家（前后万）安置房建设项目	住建局 创控集团	熊军	项目用地 96.5 亩，总建筑面积 20.9 万，总户数约 1300 户。	新建	计划建成	2021.03-2024.09	90000	75000	主体完成 100%，市政绿化完成 100%，装饰装修等施工 100%，项目全面完工。	15000				省大中型、市重大项目	A
161	钟陵乡三岸村安置房建设项目	钟陵乡政府	聂红兵	项目用地 91 亩，主要建设内容：58 栋主体房屋建筑，建筑面积 44436.81 平方米的砖混结构房以及所有相关公共配套基础设施。	新建	计划建成	2022.07-2024.12	9500	6000	完成 58 栋（151 户）主体建筑装饰装修工程及场区内园林道路工程	3500					A
162	进贤县 2024 年老旧小区改造工程	城管局 创控集团	熊伊晖	本项目主要涉及 9 个小区共 197 栋房屋，4368 户居民，约 41.77 万平方米的老旧小区改造工程。主要建设内容包含：违章拆除、建筑雨污水立管、管线下地及规整、路灯照明、四网合一、安防监控、新建雨污水管网、新建给水管网、化粪池改造、屋面防水、楼道整治、道路加铺沥青罩面（白改黑）、人行道改造、广场铺装改造、社区入口标识、健身设施、儿童娱乐设施、机动车停车位划线、非机动车停车棚、文化景墙、外立面改造、机动车充电桩及非机动车充电设施、广告牌、宣传栏等其他配套服务功能。	改建	计划新开工	2024.07-2024.12	13000		违章拆除、建筑雨污水立管、管线下地及规整、路灯照明、四网合一、安防监控、新建雨污水管网、新建给水管网、化粪池改造、屋面防水、楼道整治、道路加铺沥青罩面（白改黑）、人行道改造、广场铺装改造、社区入口标识、健身设施、儿童娱乐设施、机动车停车位划线、非机动车停车棚、文化景墙、外立面改造、机动车充电桩及非机动车充电设施、广告牌、宣传栏等其他配套服务功能。	13000				市重大项目	A

163	进贤县2023年老旧小区改造工程	城管局创控集团	熊伊晖	本项目主要涉及6个小区共144栋房屋,3080户居民,约30.85万平方米的老旧小区改造工程。主要建设内容包括:违章拆除、建筑雨污水立管、管线下地及规整、路灯照明、四网合一、安防监控、新建雨污水管网、新建给水管网、化粪池改造、屋面防水、楼道整治、道路加铺沥青罩面(白改黑)、人行道改造、广场铺装改造、社区入口标识、健身设施、儿童娱乐设施、机动车停车位划线、非机动车停车棚、文化景墙、外立面改造、机动车充电桩及非机动车充电设施、广告牌、宣传栏等其他配套服务功能。	改建	计划建成	2023.07-2024.08	9300	1000	项目全面完工	8300				市重大项目	A
164	进贤县三里乡便民服务中心	三里乡政府	付国成	新建一栋6层的便民服务中心、一栋大门及配套设施,总建筑面积4630m ² ,改造提升区域占地约1500m ² (其中规划建设占地面积852.4m ²)	新建	计划新开工	2024.06-2024.12	1151		新建一栋6层的便民服务中心、一栋大门及配套设施,总建筑面积4630m ² ,改造提升区域占地约1500m ² (其中规划建设占地面积852.4m ²)	1151					A
165	进贤县住房保障性租赁住房民岭建设项目	住房保障中心创控集团	熊军	原直管公房军门第路、民安路及柴禾场路民岭D类危房拆除地块,面积约1300平方米,计划可新建保障性租赁住房84套,总建筑面积约5460m ² (含室内精装修、室外基础配套设施、污水处理设施、道路等建设;购置生活用品、设施设备、通信设备等。)	新建	计划新开工	2024.11-2026.12	2000		前期报建及开工建设	100	计划申请专项债2000万元				B
166	李渡体育馆建设	李渡镇政府	涂莉花	体育馆建筑面积约2000m ² ,包含1个篮球场、2个羽毛球场、3个乒乓球桌,室内净高不低于7m。	新建	计划新开工	2024.04-2024.12	1000		新建体育馆一座(室内净高不低于7m)。新建篮球场1个、羽毛球场2个、乒乓球桌3个等配套设施。	1000			1000		C
167	民和镇云桥村委会农民文化活动中心综合服务用房建设项目	民和镇政府	熊军	在嘉禾路和人民大道交口处,建设一栋7层、占地576m ² 的农民文化活动中心,提供便民政务直通服务、受理反映村情民意、推进城乡区域化党建工作等。	新建	计划新开工	2024.06-2024.12	920		完成一栋7层、占地576m ² 的农民文化活动中心建设。	920	0	0	920		B

168	周坊老窖展示体验中心项目	文港镇政府	吴庆和	占地面积 600 m ² , 建筑面积 1500 m ² , 包含周坊老窖历史文化展示, 研学体验, 酿酒技艺展示等内容。	新建	计划新开工	2024.02-2024.08	720		占地面积 600 m ² , 建筑面积 1500 m ² , 包含周坊老窖历史文化展示, 研学体验, 酿酒技艺展示等内容。	720						A
169	文港镇周坊村一一中国传统村落保护三期工程	文港镇政府	吴庆和	佑民狮塔广场建设、荷塘月色门塘整治建设、亲水木平台、滨江木栈道铺设; 绿化排水、水沟驳岸整治; 三房、中巷广场建设, 核心区巷道等工程	新建	计划新开工	2024.07-2024.12	1600		总项目分为五个阶段, 2024 年为第三阶段。	1600		是				A
170	市本级公益性墓地建设	梅庄镇政府	周欢庆	公益性公墓总规划面积 185.02 亩, 总建筑面积 2100.75 m ² , 地上计容建筑面积 1865.44 m ² , 地下不计容建筑面积 235.31 m ² , 设墓葬 31039 座 (其中: 生态卧碑单墓葬 6376 座, 生态卧碑双墓葬 22046 座, 壁葬 640 座, 骨灰堂墓穴 1512 座, 民族生态立碑葬 465 座)	新建	计划新开工	2024.03-2025.06	12000		完成建成总建筑面积 1600 m ² , 完成生态卧碑单墓葬 6376 座、生态卧碑双墓葬 22046 座、壁葬 640 座等。	8000		市财政 8000				B
171	进贤县城镇污水处理设施建设项目	城管局创控集团	熊伊晖	针对进贤县城区范围内排水管网进行雨污分流, 主要沿城区道路排水管道, 由路中心向两侧依次埋设有雨水管道、污水管道。本工程排水体制采用雨污分流制, 根据规划局提供的规范方案, 污水经收集后就近排入下游预留管道中。	扩建	续建	2023.11-2027.12	158000	4000	雨污改造完成 13%	20000					省大中型、市重大重点项目	A
172	南昌高新区进贤产业园综合污水处理厂	经开区	杜卿	项目用地 65 亩, 进行污水处理厂及配套建设。项目一期完成建设后日处理量为 1 万吨, 项目全部完成后, 日处理量为 3 万吨。	新建	计划建成	2024.07-2025.05	30000	5000	待明年平台公司成立后 才能确定是整体收购污水处理厂或由中广核继续建设	25000						A
173	进贤县医科园污水处理厂管网配套项目	经开区	熊志清	拟建设 3.1km 压力污水管道	新建	计划新开工	2024.07-2024.12	1500		完成 3.1km 压力污水管道建设	1500						A
174	进贤县医科园污水处理厂建设项目	创控集团经开区	熊志清	项目用地约 30 亩, 总建筑面积约 2.1 万平方米。规划处理能力为 4 万吨/天, 近期建设为 1 万吨/天	新建	计划建成	2023.07-2024.12	32000	15000	项目竣工并投入使用	18000					省大中型、市重大重点项目	A

175	进贤县长山晏乡污水处理厂及配套管网工程	长山晏乡政府	陈云	本项目拟新建工业污水处理设施1座及污水管网,其中污水管网长15.5km,采用双壁波纹管dn300。日处理污水约5000吨,主要建设内容包括污水处理厂、管网、电力、通信、消防、道路、绿化、污水处理设备等配套工程。	新建	计划新开工	2024.05-2025.05	8100		建设内容包括污水处理厂厂房建设、消防等。	5000			5000	市重大项目	A
176	进贤县废弃物生态回收分拣处理中心	进贤县供销合作社联合社	杜卿	本项目包含进贤县县城大型分拣中心及21个乡镇小型分拣中心提升改造建设。其中县级分拣中心总用地面积28217m ² (约42亩),21个乡镇小型分拣中心分布于进贤县辖21个乡镇已有用房,本次对其进行提升改造。项目建成后,每年可回收再生资源5万吨规模	新建	计划新开工	2024.02-2025.02	10000		基础建设	5000					B
177	南昌泉岭生活垃圾焚烧发电厂扩建预留工程	城管局泉岭乡政府	熊伊晖	扩建一座日处理600吨的垃圾焚烧发电厂,现处理规模2400吨/d,扩建后达3000吨/d。采用1×600吨/日机械炉排炉型焚烧炉焚烧线,配置20MW汽轮发电机组;含300吨/日炉渣综合利用处理设施。	扩建	计划新开工	2024.10-2025.12	46983		主厂房及附属厂房	10000			10000		A
178	南昌市城市管理和综合执法局南昌泉岭厨余垃圾处理厂	城管局泉岭乡政府	熊伊晖	建设规模为处理厨余垃圾300t/d,其中非居民厨余垃圾200t/d、居民厨余垃圾100t/d。包括厨余垃圾预处理车间、厌氧处理系统、污水处理系统、沼气发电系统及配套公用工程等	新建	计划新开工	2024.10-2025.12	22489		主厂房及附属厂房	10000			10000		A
179	进贤县城区垃圾中转站提升改造工程	城管局	熊伊晖	对县城区现有的9座垃圾中转站进行改造、升级,新建大件垃圾破碎中心1座。	改建	计划新开工	2024.11-2025.12	2600		完成招标前期手续,改造2座垃圾中转站。	1000					B
180	进贤县外青岚湖水流域上游排水渠重点区域水污染综合治理项目	生态环境局县创控集团泉岭乡政府	熊伊晖	项目分两期建设,总处理水体约733500m ³ /d,建设人工湿地约220000m ² 。其中:一期建设地址在罗坊张家附近,处理水体约40000m ³ /d,建设人工湿地约120000m ² 。二期建设地址在魏家闸附近及东湖头附近,处理水体约335000m ³ /d,建设人工湿地约100000m ² 。	新建	续建	2023.09-2025.03	15000	1500	一期人工湿地完成100%,二期人工湿地完成40%	9000				省大中型、市重大项目	A

181	进贤县历史遗留废弃矿山生态修复	自然资源局创控集团相关乡镇	熊军	编制一矿一策修复方案，通过实施边坡治理工程、土地复垦、平整工程、覆土工程、植被重建工程、配套设施建设和植被养护等工程，修复进贤县105座废弃矿山生态。工程量包括拆除废弃厂房并外运废渣10.8万方，拆除废弃场地19.49万方，清理地面杂物37.69万方，对清理后的土地进行平整40.46万方，翻耕土地190.16公顷，覆土23.6万方，修建排水沟34千米，土路38千米。2023年需修复42座面积1926.7亩，2024年需修复44座面积2227.69亩，2025年需修复19座面积1230.42亩。	新建	计划新开工	2024.03-2025.12	16000		实施边坡治理工程、土地复垦、平整工程、覆土工程、植被重建工程、配套设施建设和植被养护等工程。2024年需修复44座面积2227.69亩	6683					A
182	进贤县军山湖流域池溪河水生态修复综合治理项目	生态环境局池溪乡政府创控集团	熊伊晖	建设内容为池溪农业面源污染治理与生活污水的治污工程，该项目预计建设规模涉及12000m ³ /d流域污水治理，建设1套预处理系统，20000m ² 湿地及配套系统，1km生态石笼、1km生态缓冲带，2座引水提升设施。	新建	计划新开工	2024.11-2025.11	3000		办理前期建设手续，并开工建设	500		2700			B
183	进贤县军山湖水厂饮用水源地保护区规范化建设及其污染治理项目	城管局生态环境局	熊伊晖	建设内容为饮用水源地规范化建设的设施、设备及污染物削减工程。对军山湖饮用水源地开展规范化建设，配套建设防护网、标识标牌、监控系统等，同时，对饮用水源地周边的污染源进行治理。预计在军山湖饮用水源地保护区内建设约20个农村生活污水处理系统及其配套污水管网建设，总处理量为300m ³ /d。	新建	计划新开工	2024.11-2025.11	3000		办理前期建设手续，并开工建设	500		2700			C
184	进贤县乡镇级饮用水源地规范化建设及其水污染防治	生态环境局水利局创控集团	熊伊晖	该项目建设规模涉及14个乡镇级饮用水源地规范化建设，以及池溪乡、梅庄镇、南台乡、七里乡、前坊镇、三里乡、三阳集乡、钟陵乡、长山晏乡共9个饮用水源地二级保护区内43个自然村50个农村生活污水处理系统及其配套污水管网建设	新建	计划新开工	2024.06-2025.06	5249		办理前期建设手续，并开工建设	4000		4305			B

185	进贤县受污染耕地安全利用项目	农业农村 局	吴宽	对项目区范围内 8508.79 亩安全利用类农用地开展受污染耕地安全利用的建设项目，采取“水分调控+土壤酸碱调节+低积累品种种植+叶面阻控+原位化学钝化”联合技术模式，降低土壤中重金属的生物有效性，减少农作物对重金属的吸收累积，多方面保障水稻等主要农作物的农产品质量安全。	新建	计划 新 开工	2024.02- 2025.12	2265	对项目区池溪镇岭里村，二塘乡镇二塘村、梅庄镇滨湖村、东方村、新付村和横溪村，民和镇板桥村、凰岭村以及江前村等安全利用类耕地 8508.79 亩，采取“水分调控+土壤酸碱调节+低积累品种种植+叶面阻控+原位化学钝化”联合技术模式，确保安全利用措施实施后种植的水稻等农作物可食部位重金属含量满足食品安全国家标准 GB2762-2022 限量值要求，达标率 90%以上，且治理区域农产品单位产量（折算后）与治理前同等条件对照相比，减产幅度应小于或等于 10%。	1867	187	1679			B
-----	----------------	-----------	----	--	----	---------------	---------------------	------	---	------	-----	------	--	--	---

186	进贤县交通枢纽建设项目	交通运输局 创控集团	熊军	交通枢纽建设总用地面积 23371.80 平方米，总建筑面积 35093.68 平方米，机动车停车位 400 个，充电桩 60 个，建设内容包括土建、装饰、给排水、电气、暖通、消防、智能交通设施设备购置、广告牌及室外相关设施建设；沿线公交站台的建设，包括 300 个公交站台建设；乡镇客运站维修改造，包括 5 个乡镇客运站维修改造，共新增停车位 827 个，充电桩 37 个等。	改扩建	续建	2023.11-2025.12	31161	400	完成总工程的 50%。	14600	14600 专项 债券			省大中型、市重大重点项目	A
187	2023 年进贤县两整治一提升农村公路路面改造工程	交通运输局 创控集团	熊军	将原有路段水泥路面改造成沥青路面，部分道路拓宽，共计改造 86 条公路 234.363 公里。	改建	计划建成	2023.12-2024.12	78939	2600	将原有路段水泥路面改造成沥青路面，部分道路拓宽，全面完成 86 条公路 234.363 公里改造，项目完工。	51316	25574	28342		省大中型、市重大重点项目	A
188	进贤县润溪湖桥梁新建工程	交通运输局 创控集团	熊军	新建路线长约 180 米，引道部分公路等级为四级公路，设计速度 20km/h，路基宽度 6.5 米，路面宽 6 米，采用沥青混凝土路面；桥梁部分以双向两车道二级公路、设计速度 60km/h，桥梁总宽为 12~12.7 米，总长 83.5 米。	新建	计划新开工	2024.04-2024.09	1232		完成桥梁工程 83.5 米、引道工程 96.5 米，项目完工。	1232	550.8	681.2			A
189	塔城至进贤高速公路新建工程	交通运输局 及相关乡镇	熊军	路线全长约 42.3 公里，其中进贤县境内约 35.3 公里。主线设计速度 100km/h，路基宽 26 米的双向四车道高速公路。主要建设内容为路基、沥青路面、桥梁涵洞、排水设施、安防、绿化和服务区建筑等工程	新建	计划新开工	2024.10-2027.12	423600		完成部分路基、桥涵工程，完成总工程量的 20%.	90000					B
190	进贤县创业大道东延伸段项目	经开区	熊志清	项目全长 0.474KM，西接高速连接线，东接兴业大道（未建），标准宽度 40m，为沥青混凝土路面，道路等级为市政次干道，主要包含：道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给排水工程。	新建	计划建成	2024.10-2025.12	1500		完成土地报批、项目前期立项工作并开工建设	200					A
191	北三路（中山大道—云桥北路）	住建局	熊军	（中山大道—云桥北路）全长约 500m，宽 32m	新建	计划建成	2023.10-2024.10	4580	2500	道路完成 100%，项目全面完工	2080					A

192	进贤县贤士二路北二路至北三路 段道路工程	住建局	熊军	长 850 米, 宽 20 米 (含相关的路基、路面、 排水、照明和交通工程等)。	新建	计划 新开工	2024. 10- 2025. 10	3100		办理前期等手续 工程进场施工	420	420				B
193	进贤县北三路贤 士一路至贤士二 路道路工程	住建局	熊军	长 260 米, 宽 32 米 (含相关的路基、路面、 排水、照明和交通工程等)。	新建	计划 新开工	2024. 10- 2025. 10	1298		办理前期等手续 工程进场施工	200	200				B
194	进贤县贤士三路 青阳大道至街巷 八路道路工程	住建局	熊军	长 261 米, 宽 32 米 (含相关的路基、路面、 排水、照明和交通工程等)。	新建	计划 新开工	2024. 10- 2025. 10	1303		办理前期等手续 工程进场施工	200	200				B
195	进贤县街巷八路 贤士一路至贤士 三路道路工程	住建局	熊军	长 450 米, 宽 20 米 (含相关的路基、路面、 排水、照明和交通工程等)	新建	计划 新开工	2024. 10- 2025. 10	1512		办理前期等手续 工程进场施工	220	220				B
196	进贤县贤士二路 站前大道至北六 路道路工程	住建局	熊军	长 269 米, 宽 18 米 (含相关的路基、路面、 排水、照明和交通工程等)。	新建	计划 新开工	2024. 10- 2025. 10	1100		办理前期等手续 工程进场施工	180	180				B
197	进贤县规划路北 三路至二造厂区 门口道路工程	住建局	熊军	长 218.8 米, 宽 18 米含相关的路基、路面、 排水、照明和交通工程等)。	新建	计划 新开工	2024. 10- 2025. 10	960		办理前期等手续 工程进场施工	150	150				B
198	进贤县北一路凤 岭路至青岚大道 段道路工程	住建局	熊军	凤岭路—青岚大道, 长 635 米, 宽 24 米 (含 相关的路基、路面、排水、照明和交通工程等)。	新建	计划 新开工	2024. 10- 2025. 10	3200		办理前期等手续 工程进场施工	360	360				B
199	进贤县北二路凤 岭路至青岚大道 段道路工程	住建局	熊军	凤岭路—青岚大道, 长 654 米, 宽 24 米 (含 相关的路基、路面、排水、照明和交通工程等)。	新建	计划 新开工	2024. 10- 2025. 10	3200		办理前期等手续 工程进场施工	360	360				B
200	进贤县贤士三路 民和路至人民大 道道路工程	住建局	熊军	长 398 米, 宽 32 米 (含相关的路基、路面、 排水、照明和交通工程等)。	新建	计划 新开工	2024. 10- 2025. 10	1987		办理前期等手续 工程进场施工	220	220				B
201	进贤县北六路街 巷十九路至云桥 南路道路工程	住建局	熊军	长 374 米, 宽 24 米 (含相关的路基、路面、 排水、照明和交通工程等)。	新建	计划 新开工	2024. 10- 2025. 10	1169		办理前期等手续 工程进场施工	200	200				B
202	进贤县五七路人 民大道至农夫路 道路工程	住建局	熊军	长 266 米, 宽 16 米 (含相关的路基、路面、 排水、照明和交通工程等)。	新建	计划 新开工	2024. 10- 2025. 10	864		办理前期等手续 工程进场施工	160	160				B

203	进贤县南外环路进贤大道至高铁大道段道路工程	住建局	熊军	道路全长约 4869 米，红线宽度 45 米。	新建	计划新开工	2024.10-2026.12	15700		办理前期等手续工程进场施工	500	500				B
204	进贤县经开区雨污水管网修复工程	经开区	聂红兵	开挖修复 2266 段管道、非开挖修复 2180 处、增加污水管网 5.71 公里，新增污水检查井 184 座。	续建	计划建成	2022.11-2024.03	12000	1000	完成工程建设	11000				市重大项目	A
205	进贤经开区滨湖大道谭家村北侧排水箱涵工程	经开区	聂红兵	本项目全线为雨水箱涵，箱涵全长 585 米（不含进水口八字墙长度），箱涵排水断面净宽及净高为 B×H=5m×2.7m，箱体顶底板及侧墙厚 0.5m 和 0.45m。	新建	计划建成	2024.03-2024.07	1800	0	完成建设	1800					A
206	2023 年度农村供水保障工程进贤县三里乡管网延伸工程	三里乡政府	付国成	新铺设配水管 De300-De100:27.35km，以及三里水厂更换 2 台水泵及 1 套变频器	新建	计划新开工	2024.01-2024.12	780		工程全面竣工并交付使用	780					A
207	高桥水厂农村管网延伸工程	城管局	熊伊晖	拟在 3 个乡镇进行配水管网延伸。铺设 DN110-DN200PE 配水主管 149km，铺设配水支管 DN63PE 管 58km，DN32PE 管 81km，DN25PE 管 225km 等。	新建	计划建成	2022.06-2024.06	6500	4200	全面完工投入使用	2300					A
208	进贤县涝区治理（抚东片区）工程	水利局	吴宽	建设涝区排涝泵站、水闸、渠道整治及配套工程等	新建	续建	2022.10-2025.05	22900	10000	基础建设	7000				省大中型、市重大项目	A
209	进贤县军山湖联圩涝区排涝能力建设	水利局及相关乡镇	吴宽	新建、重建及改造电排站 29 座，总装机 4623kw，新建及原址拆除重建水闸 16 座，渠道整治 35.34km，内涝堤进行修复 8.01km，拆除重建机耕桥 2 座。	改建	续建	2023.10-2026.10	28755	3200	改造电排站 11 座，新建及原址拆除重建水闸 6 座，渠道整治 25km 等。	10000				省大中型、市重大项目	A

210	进贤县温圳镇新村新盘桥新建工程	温圳镇政府	胡志强	新建桥梁上部结构采用5—16米装配式预应力砼空心板；下部结构采用柱式墩，重力式桥台；桥墩基础采用桩基础。桥梁全长90.06米，全宽8.0米，其中行车道宽7.0米。横向布置为净7.0米(行车道)+2*0.5(防撞墙)。	新建	计划新开工	2024.10-2024.12	550		工程全面竣工	550		550		A
211	医科园二级消防站新建工程	经开区	邓必勇	项目用地20亩，总建筑面积约4300m ² ，其中消防大队综合楼3000m ² 、训练塔1200m ² 、门卫100m ² 。主要建设内容包括建筑、结构、装饰、给排水、电气、暖通、室外配套设施工程等。	新建	续建	2023.09-2024.11	2400	400	完成综合楼、训练塔主体工程建设	2000		1200		A
212	进贤县经开区数字经济服务中心提升改造工程	经开区	邓必勇	总建筑面积14101.9平方米，共12层。拟对各楼层进行功能性提升改造	新建	计划建成	2024.03-2024.07	3200		完成楼层提升改造	3200		3200		A
213	进贤县智慧城市建设项目	大数据中心	邓之武	主要建设进贤县智慧交通、智慧政务、智慧城管、智慧管网、智慧园区、智慧环保、智慧工地、智慧农业、智慧社区、智慧公共安全、智慧电力平台以及购置服务器、交换机等相关设备，构建进贤县数字规划及无线网格全覆盖、网格化管理等系统软件、硬件工程等智慧城市基础建设。本项目新增算力资源不低于1000核、内存不低于500GB、存储空间不低于100TB，云机房机柜使用率大于等于80%及配套建设其他附属设施	新建	计划新开工	2024.06-2026.06	26010		智慧城市基础建设完成，基础软件开发完成	18207	2207	拟申请地方政府专项债券16000万元	省大中型、市重大项目	B

214	进贤县政务服务“三化”建设	政数局	邓之武	建设政务服务电子材料库实施，搭建电子签章应用场景，打造赣服通特色应用专区，远程视频帮办系统，打造县乡一窗、好差评，采购好差评、政务一体终端机，建设政务大数据领导驾驶舱，实现远程导办，主动推送服务，帮办代办新模式，公共资源交易数字见证系统，移动应用系统建设，打造高频服务事项专区，政务服务视频帮办代办系统，“进心办”政务服务品牌运营，政务服务网升级，免征大厅实施服务，政务服务数据分析可视化系统，政务服务微视频，一件事一次办服务，民意“顺风耳”，未诉先办趋势研判，社情民意报告分析系统，综窗人员外包，滴滴抢单信息化运营服务，“智小二”信息化运营服务，政务大厅机房改造。	新建	计划 新开工	2024.10- 2026.12	4250		完成项目设计、立项等前期相关手续，完成项目建设内容的50%。	2000					B
215	进贤县智能安防小区升级改造扩建工程	政法委	钱太高	对进贤县城市社区管委会各小区及相关乡镇小区进行安防改造，主要内容包含：智能安防小区平台升级、小区安防设备建设、二三类视频接入等。	新建	计划 新开工	2024.03- 2024.12	2998		办理前期报建手续、全面竣工投用	2998	拟申请专项债资金2400万元				B

说明：

2024年全县重大重点项目共215个（其中省重点3个、省大中型项目共24个，市重大重点项目67个），总投资共708.6亿元，2024年年度投资223.1亿元。

其中：

1. 产业转型升级项目138个【1-138#】、总投资539亿元、年度投资165.3亿元（工业项目77个【1-77#】，投资303.7亿元，年度投资118.6亿元；服务业项目18个【78-95#】，投资158.9亿元，年度投资16.6亿元；现代农业项目43个【96-138#】，投资76.4亿元，年度投资30.1亿元）；
2. 公共服务项目32个【139-170#】，投资65.1亿元，年度投资23.5亿元；
3. 生态环保项目15个【171-185#】，投资35.6亿元，年度投资11.8亿元；
4. 基础设施项目30个【186-215#】，投资68.9亿元，年度投资22.4亿元。

